

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 10**

Poradové číslo: 10
Dátum: 02.02. 2023
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod 2. - Realizované práce od 01.12.2022 – 02.02.2023**SO 010-00 – Príprava územia**

- Na objekte sa nepracovalo

SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- výkop drenáže v km 1,600 -1,800
- pokládka drenáže do betónu , zásyp kamenivom, obalenie separačnou geotextíliou km 1,600 - 1,800
- osadenie uličných vpustí v km 1,600 -1,800
- sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-63 mm, pokládka geokompozitu v km 1,200 – 1,350
- príprava štrkového lôžka pod štrbinový žľab km 0,900 – 1,150
- sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr.0-90 mm , pokládka geomreže v km 1,200 – 1,375

- frézovanie vozovky v križovatke Lubina km 1,600
 - debnenie a betonáž podkladného betónu pod štrbinový žľab v km 0,900 - 1,150 PS
- SO 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom**
- výkop stavebnej jamy pre oporu č.1,3
 - sypanie spevnených plôch z kameniva pre vŕtaciú súpravu na opore č.1 a 3
 - pokládka panelov
 - záporové paženie na opore č.1, 3
 - vŕtanie pilót na opore č.1, 3
 - odkop pilótovacích plošín na opore č.1, 3
 - debnenie a betonáž podkladného betónu na opore č.1 a 3
 - búranie hláv pilót
 - skúšky pilót integrita
 - viazanie oceľovej výstuže na opore č.1
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**
- výstavba kanalizácie na stoke C medzi šachtou C7-C9
 - pripájanie U.V. k prípojkám na stokách E, F
 - výstavba kanalizácie na stoke E1 medzi šachtami E14-E16
 - výkop sondy na kolízii kanalizačného potrubia stoka C medzi šachtami C7-C8 s neznámym potrubím , odstránenie neznámeho potrubia
 - výstavba kanalizácie na stoke E medzi šachtami E1-D1
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**
- Práce na SO ukončené
 - Príprava dokumentácie
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
- Sondáž pri kolektore teplovodu
 - Navrhnuté nové tech. riešenie zohľadňujúce jestvujúce inžinierske siete
 - Technické riešenie vo fáze prípravy realizácie.
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce na SO ukončené
 - Príprava dokumentácie
- SO 516-00 – Prekládka vodovodu DN 500, ul. Važecká**
- Práce prerušené z dôvodu kolízie potrubia s káblami VSE a Slovak Telecom
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**
- ochrana káblov DPMK obetónovaním v km 0,925-0,950
 - zásyp káblov DPMK
 - odkop káblov DPMK v km 1,725 -1,750
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
- ochrana káblov DPMK obetónovaním v km 0,925-0,950
 - zásyp káblov DPMK
 - odkop káblov DPMK v km 1,725 -1,750
- SO 702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365**
- obbetónovanie chráničky zasahujúcej do výmeny podložia
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce na SO ukončené
 - Príprava dokumentácie
- SO 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT**
- búranie betónov
 - výkop stavebnej jamy pre šachtu
 - sypanie štrkového lôžka pod šachtu
- SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka**

- údržba mostovky

Bod č. 3 – Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní

- **Zástupca KDI KE:**
 - Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
 - Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
 - Požaduje zaznamenať zápisom v centrálnom stavebnom denníku stavby zmenu dopravného značenia na ul. Levočskej
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022 - splnená**
 - Požaduje vodorovné dopravné značenie, ktoré je neplatné znefunkčniť a to buď premaľovaním čiernou farbou alebo odfrézovaním.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- **Zástupcovia OÚ KE:**
 - Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“
Zodpovedný: **Mesto Košice**
Termín : **priebežne**
 - V súvislosti so zimnou údržbou sa dopŕňalo zvislé dopravné značenie – otáčanie vozidiel, kde absentujú dve dopravné značky a jedna značka zakrýva značku prechod pre chodcov. Buď ju posunúť bližšie alebo ju osadiť až za značku označujúcu prechod pre chodcov.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **05.12.2022 - splnená**
 - V križovatke Slanecká – Levočská značky „Hlavná cesta „ a „Zákaz odbočenia“ majú byť osadené opačne a majú zlé rozmery.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **05.12.2022 - splnená**
 - Na výjazde z ulici Raketovej je osadená značka „Prikázaný smer“, ktorá navádza do výkopu
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **05.12.2022 - splnená**
- **Zástupca USSK:**
 - Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prírodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**

Bod č. 4 – Diskusia

Na začiatku diskusie pani starostka mestskej časti Nad jazerom prítomných informovala, že dňa 01.02.2023, to jest deň pred konaním tohto kontrolného dňa aj za účasti pána primátora mesta Košice a hlavného inžiniera stavby sa zúčastnili obhliadky celej stavby, ktorá trvala cca 2 hod., na ktorej

zúčastneným boli odborné vysvetlenie aké práce boli k dnešnému dňu vykonané a aké sa budú realizovať a aké nepredvídané podzemné siete boli počas terajšej výstavby na stavbe nájdené, ktoré neboli zakreslené v PD z dôvodu, že správcovia týchto sietí v projektovej príprave vo svojich vyjadreniach ich nezakreslili do záujmového územia. Ďalej boli informovaní, že prevažná časť týchto neznámych sietí je už buď preložená alebo sú spracované technické riešenia na ich prekládku, resp. ochranu a že realizácia rekonštrukcie ľavej strany bude z tohto titulu trvať podstatne oveľa kratší čas. Ďalej prítomných vyzvala, aby všetky zúčastnené strany si vychádzali v ústrety a v prípade zaujatia stanovísk a vyjadrení k prípadným zmenám riešenia v čo najkratšom čase tieto vydali.

- Zástupcovia mestskej časti sa dotazovali, aký je časový sklz oproti zmluvnému termínu ukončenia výstavby a aké je doteraz navýšenie ceny oproti zmluvnému rozpočtu a aký je predpoklad finančného navýšenia rozpočtu do konca stavby, na ktoré dotazy im odpovedal zástupca mesta Ing. Stehlík a to, že: Predpokladané predĺženie termínu výstavby je do začiatku novembra 2023, z dôvodu posunu výstavby mosta ponad Myslavský potok. K navýšeniu nákladov zástupca mesta uviedol, že ku dňu konania kontrolného dňa sú účinné dodatky k ZoD vo výške necelých 1,6 mil. € s DPH (vysúťažená cena necelých 11,9 mil. € s DPH) a že celkové predpokladané navýšenie nákladov (naviac práce a navýšenie cien materiálov z dôvodu nepredvídateľného vývoja cien na trhu – valorizácia, vojna na Ukrajine) je cca 3,8 mil. €.

- Ďalej zúčastnení bolo informovaní, že v najbližších týždňoch sa pripravuje zmena dopravného značenia aj zmena riešenia dopravy v križovatke pri supermarkete Tesco, Lubina, ul. Textilnej a na ulici Važeckej a to z dôvodu prípravy realizácie rekonštrukcie jednotlivých križovatiek a ulice Važeckej, na čo zástupcovia mestskej časti mali požiadavku, aby boli o zmene riešenia dopravy včas informovaní.

Bod č. 5 – Záver

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 10:10 hod.

Bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 11 sa uskutoční dňa 02.03.2023, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 02.02.2023

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina

