

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 3**

Poradové číslo: 3
Dátum: 05.05. 2022
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Stavba, Slanecká cesta II/552
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Obhliadka stavby
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku.

Bod 2. - Realizované práce od 07.04.2022 – 05.05.2022**000-SC – všeobecné položky**

- Obnova dočasného vodorovného dopravného značenia

101-01 - Slanecká cesta II/552

- Pokračovalo odstraňovanie konštrukčných vrstiev pravej strany existujúcej komunikácie v smere na miestnu časť Krásna (asfaltového krytu, betónového podkladu)
- Búranie chodníkov, odvoz betónov z existujúcej komunikácie na skládku

401-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 0,412 – ul. Textilná

- pretlak v smere Krásna

403-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 0,847 – ul. Napájadlá

- pretlak v smere Krásna, priečny pretlak

404-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 1,165 – ul. Ladošská

- pretlak v smere Krásna

407-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 2,208 – ul. Galaktická

- pretlak v smere Krásna, priečny pretlak

501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360

- výkop, pokládka potrubia , obsyp, spätný zásyp medzi výustným objektom a šachtou č.1

502-00 - Ochrana splaškovej kanalizácie

- práce prerušené z dôvodu, že skutkový stav je rozdielny so stavom spracovaným v PD

511-00 - Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430

- práce prerušené, skutkový stav umožňuje pokračovať až po presmerovaní dopravy, nutné zúženie už presmerova
pruhu

512-00 – Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke 0,847

- výrub zrealizovaný

513-00 - Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870

- zatiaľ nenájdene vodovodné potrubie, na ktoré sa má pripojiť preložka

- spracováva sa nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu

515-00 - Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia

- práce prerušené z dôvodu, že skutkový stav je rozdielny so stavom spracovaným v PD

- bola spracovaná nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu

- osadenie nového oplotenia susedného pozemku

516-00 - Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká

- práce prerušené z dôvodu, že skutkový stav je rozdielny so stavom spracovaným v PD

- spracovaná a dodaná nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu

601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500

- pokládka nových káblov + zrealizované ostré prepoje

603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900

- pokládka nových káblov + zrealizované ostré prepoje

611-00 - Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže

- zistený rozdiel medzi skutkovým stavom a projektovaným stavom

- spracovaná nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav zaslaná jednotlivým správcom na vyjadrenie

621-00 – Modernizácia verejného osvetlenia

- pokračovala demontáž stožiarov verejného osvetlenia

631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK

- dodaná zmena PD

- výkopové práce v km 0,400, odkrytie pôvodných zákrytových dosiek

632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK

- dodaná zmena PD

- výkopové práce v km 0,400, odkrytie pôvodných zákrytových dosiek

651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom

- pokračovali práce na realizácii preložky diaľkového kábla (výkop ryhy, pieskové lôžko pre uloženie
chráničky, uloženie chráničky, obsyp a spätný zásyp ryhy)

661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

- pokračovali práce na realizácii preložky diaľkového kábla (výkop ryhy, pieskové lôžko pre uloženie chráničky,
uloženie chráničky, obsyp a spätný zásyp ryhy)

667-02 - Ochrana optického kábla SITEL

- výkop, pokládka kabelovodu, šacht, obsyp pieskom, spätný zásyp

701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90

- časť Slanecká - obnažená časť plynovodného potrubia, chránička plynového potrubia nájdená po
presmerovaní dopravy pod odbočovacím pruhom

- zistený nesúlad medzi stavom v PD a skutkovým stavom

- prípravné práce v spolupráci z SPP a.s. na základe stretnutia z 22.4.2022

702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365

- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom v PD
- prípravné práce v spolupráci z SPP a.s. na základe stretnutia z 22.4.2022

703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia

- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom v PD
- prípravné práce v spolupráci z SPP a.s. na základe stretnutia z 22.4.2022

710-00 – Úprava parovodu/horúcovodu TEKO

- zrealizovaný výkop ryha a obnaženie potrubia a chráničky v km 0,230; 0,275; 1,515
- dokončená montáž chráničiek v km 0,230 a 0,275 s následným spätným zásypom rýh

711-00 – Ochrana horúcovodu KOSIT

- práce prerušené, skutkový stav neumožňuje pokračovať v zmysle PD

Bod č. 3 – Obhliadka stavby

Po oboznámení sa prítomných s vykonanými prácami za minulé obdobie od kontrolného dňa č. 2 k dnešku sa prítomní zúčastnili obhliadky stavby s podaním výkladu, aké práce sa na stavbe vykonávajú. Po obhliadke sa prítomní presunuli do kancelárie zhotoviteľa, kde kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod č. 4 – Diskusia

- **Zástupcovia Mestskej časti Košice – Nad Jazerom:**
- Dotazovali sa, prečo sa na stavbe nepracuje aj počas víkendov, kde zástupca zhotoviteľa prezentoval pracovnú dobu s vysvetlením s tým, že ak sa rozvinú práce na konštrukčných vrstvách vozovky, tak je predpoklad, že bude potrebné aj dôvodu z organizácie výstavby pracovať aj počas víkendov.
- Opätovne sa dotazovali, či nie je možné obnoviť prechod pre chodcov v križovatke k nákupnému centru Kaufland, kde spracovateľ projektu plánu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia vysvetlil, že z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti na stavbe nie je možné zriadiť iné prechody pre chodcov než tie, ktoré sú vyznačené v PD plánu organizácie dopravy.
- Zástupcovia mesta prítomných informovali, že sa pripravuje pracovné stretnutie so zástupcami dotknutých nákupných centier, ktorého predmetom má byť riešenie tohto problému.
- **Zástupcovia NDS, a.s. požadujú:**
- Dočasne dopravné značenie umiestnené na zjazde z mosta VSS presunúť za zvodidlá.

Bod č. 5 - Záver

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 12:20 hod.

Kontrolný deň stavby č. 4 sa uskutoční dňa 02.06.2022, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 05.05.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

príloha: prezenčná listina























KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Prezenčná listina

Kontrolný deň č. 3 zo dňa 05.05.2022

Miesto a čas: Stavba - Slanecká cesta II/552, 09,00 hod.

Meno a priezvisko	Organizácia	E-mail	Tel. kontakt	Podpis
Ing. Richard Dlhý	Mesto Košice	richard.dlhy@kosice.sk	0905 847 965	
Ing. Terézia Vysocká, PhD.	Mesto Košice	terezia.vysocka@kosice.sk	0908178 253	
Ing. Dáša Frivalská	Mesto Košice	dasa.frivalska@kosice.sk.	0907862524	
Ing. Miroslav Stehlík	Mesto Košice	miroslav.stehlik@kosice.sk	0903 644 100	
Ing. Martin Valko	Doprastav, a.s., PO	Martin.valko@doprastav.sk	0907711393	
Ing. Miroslav Žáčik	Doprastav, a.s., PO	miroslav.zacik@doprasta.sk	0907 801 803	
Ing. Pavol Bednárík	Doprastav, a.s., PO	pavol.bednarik@doprastav.sk	0905 581 490	
Ing. Peter Bizub	Doprastav, a.s., PO	peter.bizub@doprastav.sk	0918 747 842	
Ing. Valerián Selep	Doprastav, a.s., PO	Valerian.selep@doprastav.sk	0907 860 359	
Ing. Juraj Repko	Doprastav, a.s., PO	juraj.repko@doprastav.sk	0907 801 930	
Ing. Zdenko Titko	EUTECH, a.s., KE	titko@eutech.sk	0905 648 933	
Ing. Konštantín Kundrát, CSc	Amberg Enginerring Slovakia, s.r.o.	kkundrat@amberg.sk	0917 642 712	
Ing. Jana Mikulová	IDS, a.s.	jana.mikulova@idsas.sk		
Ing. Robert ŠAFARI	IDS, a.s.	robert.safari@idsas.sk		
Ing. FRANTIŠEK KMEČ	IDS východ, s.r.o	kmecc@ids.vychod.sk	0948 85 8547	

Meno a priezvisko	Organizácia	E-mail	Tel. kontakt	Podpis
Lenka Kováčová	MČ Nad Jazercami	ing.lenka.kovacicova@gmail.com	09102615152	
Kendrick Gy	KEP KE	kendrick.gy@minv.sk	0903607377	
Jozef Mikula	MMK - KD		6419261	
PAVEL TITZ	PT MESTO KOŠICE	titz.pavel@ko.sk	0903363003	
Klaj Popják	KD KPR KE	klajus.popjak@minv.sk	0961925015	
Danko Roman	SP MK, a.s.	roman.danko@spmk.sk	011777102	
Dana Hornáková	OÚ KE MOKP	dana.hornakova@minv.sk	0915794974 6001358	
B. BERBERCH	MČ Nad Jazercami	bernard.berberch@gazec	0903627396	
Marka Seman	OÚ KE	prednosta.ke@minv.sk	0949116588	
Diana Hublerová	OÚ KE, OČDPA	diana.hublerova@minv.sk	0905639961	
Dana Hornáková	OÚ KE, OČDPA	dana.hornakova@minv.sk	091001358	
Alexander Hajka	OÚ KE, OČDPA	alexander.hajka2@minv.sk	091001358	