

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 1**

Poradové číslo: 1
Dátum: 03.03. 2022
Čas: 11:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Plán organizácie dopravy
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril zástupca mesta Ing. Miroslav Stehlík, ktorý všetkých prítomných privítal a po privítaní odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Pavlovi Kidalovi, ktorý prítomných oboznámil s postupom prác a s prácami, ktoré sa na stavbe vykonali od začatia prác až k dnešnému dňu.

Bod 2. - Realizované práce k 03.03.2022

- zrealizované vytýčenie známych existujúcich sietí

010-00 - Príprava územia

- odstraňovanie pňov je možné zrealizovať až po preložení existujúcich sietí; fyzické vytýčenie potvrdilo kolíziou koreňového systému stromov s káblovými podzemnými vedeniami

502-00 - Ochrana splaškovej kanalizácie

- kanalizácia vytýčená, odsondovaná a obnažená časť kanalizačného zberača

- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

511-00 - Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430

- vodovod vytýčený, odsondovaná a obnažená časť vodovodného potrubia

- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

512-00 - Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847

- vodovod vytýčený správcom siete, odsondovaná a obnažená časť vodovodného potrubia

- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

513-00 - Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870

- vodovod vytýčený správcom siete, zatiaľ nenájdené vodovodné potrubie, na ktoré sa má pripojiť preložka

515-00 - Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia

- vodovod vytýčený správcom siete, odsondovaná a obnažená časť vodovodného potrubia
- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

516-00 - Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká

- vodovod vytýčený správcom siete, odsondovaná a obnažená časť vodovodného potrubia
- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500

- VN kábel vytýčený správcom siete, odsondovaná a obnažená časť káblového rozvodu, zrealizovaný riadený pretlak popod Slaneckú cestu

603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900

- VN kábel vytýčený správcom siete, odsondovaná a obnažená časť káblového rozvodu, zrealizovaný riadený pretlak popod Slaneckú cestu

611-00 - Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže

- polarizačná sieť vytýčená správcom siete, odsondovaná a obnažená časť
- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

612-00 - Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**614-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu****618-01 - Kabelová NN prípojka pre zastávku**

- kábelové rozvody vytýčené správcom siete, realizujú sa sondy existujúcich sietí

630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK

- poloha nových stožiarov vytýčená, zrealizované základy a osadené nové stožiare DPMK
- prebiehajú prípravné práce pred demontážou pôvodných stožiarov

631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK**

- káble vytýčené správcom siete, odsondovaná a obnažená časť káblových rozvodov
- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD. Spracováva sa nové riešenie v spolupráci s DPMK a projektantom

651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom**661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom****691-00 - Kábelovod na Slaneckej ceste**

- káble vytýčené správcom sietí, odsondovaná a obnažená časť káblových rozvodov
- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

667-02 - Ochrana optického kábla SITEL

- VN kábel vytýčený správcom siete, odsondovaná a obnažená časť káblového rozvodu, zrealizovaný riadený pretlak popod Slaneckú cestu
- práce prerušené z dôvodu podmienok správcu

701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90

- plynové potrubie vytýčené správcom siete, odsondovaná a obnažená časť plynového potrubia
- ochrana plynového potrubia na ul. Dneperskej zrealizovaná podľa požiadaviek SPP, a.s.
- časť Slanecká obnažená časť plynovodného potrubia, za cestou nenájdená chránička plynového potrubia, skutkový stav umožňuje pokračovať až po presmerovaní dopravy
- prekládka DN90 ul. Textilná možné realizovať až po vykurovacej sezóne

702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365

- plynové potrubie vytýčené správcom siete, odsondovaná a obnažená časť plynového potrubia

- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia

- plynové potrubie vytýčené správcom siete, odsondovaná a obnažená časť plynového potrubia
- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD, ktorý je v štádiu riešenia

Celkovo boli od začiatku výstavby zahájené práce na 23 stavebných objektoch, avšak z dôvodu nesúladu zisteného skutkového stavu po odsondovaní podzemných sietí s navrhovaný stavom podľa PD boli práce na 10 objektoch prerušené.

Plán uzávery Slaneckej cesty v I. etape je od 12.03.2022 – 31.12.2022. Od 07.03.2022 začnú práce na vodorovnom dopravnom značení, v priebehu víkendu, to jest v dňoch 12. a 13. 3. sa osadia zvislé dopravné značky a od 14.03.2022 je predpoklad, že sa bude jazdiť v obmedzenom režime po presmerovaných trasách.

Po oboznámení prítomných s priebehom prác Ing. Kidala odovzdal slovo spracovateľovi projektu dopravnej organizácie Ing. Pavlovi Titlovi.

Bod č. 3 – Plán organizácie dopravy

Ing. Pavel Titl oboznámil prítomných s plánom organizácie dopravy počas výstavby.

Po oboznámení sa prítomných s organizáciou dopravy počas výstavby Ing. Titlom kontrolný deň pokračoval bodom 4. programu – diskusiou, kde počas diskusie boli prítomní oboznámení s tým, že Mesto Košice pripravilo webovú stránku, na ktorej bude obyvateľov informovať o priebehu výstavby Slaneckej cesty a budú sa pre obyvateľov sídliska Nad Jazerom a obce Krásna distribuovať aj letáky so základnými informáciami plánu organizácie výstavby.

Bod č. 4 - diskusia

- Zástupcovia Mestskej časti Košice – Nad Jazerom žiadajú zaslať informačný systém na posúdenie a prípadné pripomienkovanie.
- Spracovateľ projektu organizácie dopravy tak isto požaduje zaslať na posúdenie pripravované letáky, aby nedošlo v letákoch k podaniu dezinformácií v rozpore so spracovaným projektom organizácie dopravy.
- Prítomní sa po faktickej poznámke zástupcov Okresného úradu k zmenovým konaniam dohodli, že tieto zmeny sa budú prerokovávať aj s Okresným úradom, aby tento posúdil, či tieto zmeny si budú vyžadovať zmenové konanie pred dokončením stavby.
- Zúčastnené strany výstavby (objednávateľ, zhotoviteľ, AD, SD) sa dohodli, že raz týždenne sa budú k zmenovým konaniam konať operatívne porady.
- Portál na začiatku Slaneckej cesty s návestidlami je majetkom mesta, ktoré určí miesto uskladnenia.
- V prípade, že časť vyfrézovaného materiálu z jestvujúcej vozovky mesto bude schopné využiť na nejaké spätné zásypy - určí skládku
- Prítomní požadovali, aby v informačných materiáloch bola uvedená aj pracovná doba počas výstavby.

Bod č. 5 - Záver

Po ukončení diskusie Ing. Miroslav Stehlík poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 12:15 hod.

Kontrolný deň stavby č. 2 sa uskutoční dňa 07.04.2022, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

Zúčastnené strany na výstavbe, ďalej pokračovali v jednaní v rámci koordinačnej porady č. 11.

V Košiciach, dňa 03.03.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko


















príloha: prezenčná listina

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Prezenčná listina

Kontrolný deň č.1 zo dňa 03.03.2022

Miesto a čas: Kancelária D310 – budova magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48A, Košice, 11,00 hod.

Meno a priezvisko	Organizácia	E-mail	Tel. kontakt	Podpis
Ing. Richard Dlhý	Mesto Košice	richard.dlhy@kosice.sk	0905 847 965	
Ing. Dáša Frivalská	Mesto Košice	dasa.frivalska@kosice.sk.	0907862524	
Ing. Miroslav Stehlik	Mesto Košice	miroslav.stehlik@kosice.sk	0903 644 100	
Ing. Miroslav Žáčik	Doprastav, a.s., PO	miroslav.zacik@doprasta.sk	0907 801 803	
Ing. Pavol Kidala	Doprastav, a.s., PO	pavol.kidala@doprastav.sk	0905 560 321	
Ing. Peter Bizub	Doprastav, a.s., PO	peter.bizub@doprastav.sk	0918 747 842	
Ing. Zdenko Titko	EUTECH, a.s., KE	titko@eutech.sk	0905 648 933	
Ing. Konštantín Kundrát, CSc	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.	kkundrat@amberg.sk	0917 642 712	
Ing. Martin Valto	Doprastav, a.s. PO	martin.valto@doprastav.sk	0907 711 390	
Ing. Jana Mikulová	NDS a.s.	jana.mikulova@ndsas.sk	0904 734 020	
Ing. Robert Sasfai	NDS, a.s.	robert.sasfai@ndsas.sk	0910 290 202	
Ing. Miroslav Tejčík	KIP Nad Jazzerom	miroslav.tejcek@kosice.sk	0903 141 646	
Ing. Vladimír Šepetič	JPHK, a.s.	vladimir.sepetec@dpuk.sk	0905642467	
Mgr. Lucia Sajgová	Mesto Košice	lucia.sajgova@kosice.sk	0915636945	
Milan Derfinal	MČ KE - N. J.	milan.derfinal@jazzerokosice.sk	0911405118	
Bernard BERBERICH	MČ KE Nad Jazzerom	bernard.berberich@jazzerokosice.sk	0911410924	
František KMEC	IDS Východ	kmecc@idevychod.sk	0948 858544	
Pavel TIKL	PT INFAVIDEWA, s.r.o.	ptikl@netkosice.sk	0903 363 003	
JOZEF MIKULA	MMK - ED	jozef.mikula@kosice.sk	09119261	

