

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 2**

Poradové číslo: 2
Dátum: 07.04. 2022
Čas: 11:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Diskusia
4. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril zástupca mesta Ing. Miroslav Stehlík, ktorý všetkých prítomných na kontrolnom dni privítal a po privítaní odovzdal slovo SD Ing. Zdenkovi Titkovi, ktorý prítomných oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku.

Bod 2. - Realizované práce od 03.03.2022 – 10.04.2022**000-SC – všeobecné položky**

- Zrealizované dočasné dopravné značenie a presmerovanie dopravy I. etapy

101-01 - Slanecká cesta II/552

- Prebieha odstraňovanie konštrukčných vrstiev pravej strany existujúcej komunikácie v smere na miestnu časť Krásna (asfaltového krytu, betónového podkladu)

502-00 - Ochrana splaškovej kanalizácie

- vytýčená, odsondovaná a obnažená časť kanalizačného zberača
- práce prerušené z dôvodu, že skutkový stav je rozdielny so stavom spracovaným v PD
- spracováva sa nová dokumentácia zohľadňujúca zistený skutkový stav a pripomienky správcu

513-00 - Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870

- zatiaľ nenájdene vodovodné potrubie, na ktoré sa má pripojiť preložka
- spracováva sa nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu

515-00 - Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia

- vytýčená, odsondovaná a obnažená časť vodovodného potrubia
- práce prerušené z dôvodu, že skutkový stav je rozdielny so stavom spracovaným v PD

- spracováva sa nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu

516-00 - Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká

- vytýčená, odsondovaná a obnažená časť vodovodného potrubia
- práce prerušené z dôvodu, že skutkový stav je rozdielny so stavom spracovaným v PD
- spracováva sa nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu

601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500

- zrealizovaný pretlak popod Slaneckú cestu, zatiahnuté nové káble VN, pripravené na ostrý prepój
- v piatok dňa 8.4.2020 sa uskutoční odovzdanie staveniska medzi MMKE a VSD, a.s., KE

603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900

- zrealizovaný pretlak popod Slaneckú cestu, osadené chráničky, do ktorých boli zatiahnuté nové káble VN pripravené na ostrý prepój
- v piatok dňa 8.4.2020 sa uskutoční odovzdanie staveniska medzi MMKE a VSD. Po odovzdaní staveniska sa zrealizujú ostré prepoje nových káblov

611-00 - Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže

- zistený rozdiel medzi skutkovým stavom a projektovaným stavom
- spracováva sa nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav

621-00 – Modernizácia verejného osvetlenia

- prebieha demontáž stožiarov verejného osvetlenia

631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK

- spracováva sa nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav z dôvodu, že bol zistený rozdiel medzi stavom v PD a skutkovým stavom

632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK

- spracováva sa nová dokumentácia zohľadňujúca skutkový stav z dôvodu, že bol zistený rozdiel medzi stavom v PD a skutkovým stavom

651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom

- realizácia preložky diaľkového kábla (výkop ryhy, pieskové lôžko pre uloženie chráničky, uloženie chráničky, obsyp a spätný zásyp ryhy)

661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

- realizácia preložky diaľkového kábla (výkop ryhy, pieskové lôžko pre uloženie chráničky, uloženie chráničky, obsyp a spätný zásyp ryhy)

667-02 - Ochrana optického kábla SITEL

- zistený nesúlad medzi stavom v PD a skutkovým stavom (súbeh existujúceho vedenia Telekom a navrhovanej trasy kábla SITEL)
- práce prerušené

701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90

- časť Slanecká - obnažená časť plynovodného potrubia, chránička plynového potrubia nájdená po presmerovaní dopravy pod odbočovacím pruhom
- zistený nesúlad medzi stavom v PD a skutkovým stavom
- vypracováva sa nová PD zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu
- prekládku DN90 ul. Textilná možné realizovať až po vykurovacej sezóne

702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365

- plynové potrubie vytýčené správcom siete, odsondovaná a obnažená časť plynového potrubia
- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD
- Spracováva sa nová PD zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu

703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia

- plynové potrubie vytýčené správcom siete, odsondovaná a obnažená časť plynového potrubia

- práce prerušené z dôvodu, že po odsondovaní bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom podľa PD
- Spracováva sa nová PD zohľadňujúca skutkový stav a pripomienky správcu

710-00 – Úprava parovodu/horúcovodu TEKO

- vytýčenie objektu a podzemných sietí; zrealizované sondy existujúcich sietí
- zrealizovaný výkop ryha a obnaženie potrubia a chráničky v km 0,230; 0,275; 1,515
- vyburaný jestvujúci ŽB kolektor v km 0,230
- prebieha montáž chráničiek v km 0,230 a 0,275

Bod č. 3 - diskusia

- **Zástupcovia Mestskej časti Košice – Nad Jazerom:**
- sa dotazovala na pracovnú dobu na stavbe, kde jej zástupca zhotoviteľa prezentoval pracovnú dobu s vysvetlením.
- Žiadali zaujať konečné stanovisko k prechodu pre chodcov v križovatke k nákupnému centru Kaufland, či tento sa nedá obnoviť. Spracovateľ projektu plánu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia vysvetlil, že z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti na stavbe nie je možné zriadiť iné prechody pre chodcov než tie, ktoré sú vyznačené v PD plánu organizácie dopravy. Prístup k nákupnému centru Kaufland je možný cez križovatku s ulicou Dneperskou a Ladožskou.
- Mesto Košice zvolá pracovné jednanie so zástupcami nákupných centier Kaufland a Tesco.
- **Zástupca KDI KE:**
- požaduje pravidelne kontrolovať prenosné dočasné dopravné značenie a v prípade jeho porušenia opravovať do pôvodného stavu
- mal pripomienku ku kvalite vodorovného dočasného dopravného značenia a požaduje jeho obnovu.
- Na ulici Čingovskej medzi ulicami Ladožská a Dneperská od odbočky k nákupnému centru Ural požaduje doplniť značky „Zákaz zastavenia“
- Spracovateľ PD dočasného dopravného značenia upozornil, že v zmysle spracovanej PD v niektorých miestach sú navrhnuté zábrany, aby sa neporušovali zákazy odbočenia a nie bezpečnostné stĺpiky a požaduje tieto doplniť podľa PD.
- **Zástupcovia NDS, a.s. požadujú:**
- zaslať na vyjadrenie projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia.
- zaslať zoznam objektov s budúcimi správcami

Bod č. 4 - Záver

Po ukončení diskusie Ing. Miroslav Stehlík poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 12:00 hod.

Kontrolný deň stavby č. 3 sa uskutoční dňa 05.05.2022, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 07.04.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

















príloha: prezenčná listina















KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Prezenčná listina

Kontrolný deň č.2 zo dňa 07.04.2022

Miesto a čas: Kancelária D310 – budova magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48A, Košice, 11,00 hod.

Meno a priezvisko	Organizácia	E-mail	Tel. kontakt	Podpis
Ing. Richard Dlhý	Mesto Košice	richard.dlhy@kosice.sk	0905 847 965	
Ing. Terézia Vysocká, PhD.	Mesto Košice	terezia.vysocka@kosice.sk	0908178 253	
Ing. Dáša Frivalská	Mesto Košice	dasa.frivalska@kosice.sk.	0907862524	
Ing. Miroslav Stehlík	Mesto Košice	miroslav.stehlik@kosice.sk	0903 644 100	
Ing. Martin Valko	Doprastav, a.s., PO	Martin.valko@doprastav.sk	0907711393	
Ing. Miroslav Žáčik	Doprastav, a.s., PO	miroslav.zacik@doprasta.sk	0907 801 803	
Ing. Pavol Kidala	Doprastav, a.s., PO	pavol.kidala@doprastav.sk	0905 560 321	
Ing. Peter Bizub	Doprastav, a.s., PO	peter.bizub@doprastav.sk	0918 747 842	
Ing. Zdenko Titko	EUTECH, a.s., KE	titko@eutech.sk	0905 648 933	
Ing. Konštantín Kunderát, CSc	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.	kkundrat@amberg.sk	0917 642 712	
Miroslav Fajčík	MP Košice	miroslav.fajcik@kosice.sk	0903 147 646	
Kateřina Papp		kateřina.papp@kosice.sk	0903 608 773	
MARIN BOGA	EUTECH a.s.	autech@autech.sk	0903 602 918	
VLADIMIR EPERJAN	DP HK, a.s.	vladimir.eperjan@dpnka.sk	0905 642 167	
JOSEF MIKULA	MESTO KE			
ING. PAVOL VEHEC	ÚRAD KSK	pavol.vehec@kicke.sk	0905252739	

Meno a priezvisko	Organizácia	E-mail	Tel. kontakt	Podpis
PETER RESTEI	ÚRAD KSK	PETER.RESTEI@VUCKE.SK	055/7268252	
ERIKA BARTKOVÁ	ÚRAD KSK	ERIKA.BARTKOVA@VUCKE.SK	055/7268253	
KAROLINA STANOVA	NDS, SSUR KE	KAROLINA.STANOVA@NDSAS.SK	0911 709 915	
JAKUB JOCHMAN	NAS-40103	jakub.jochman@ndas.sk	0903 424 252	
MARIÁN KIZEK	MESTO KOŠICE	MARIAN.KIZEK@KOŠICE.SK	0907 023030	
PETER BIZUB	DOPRASTAV	peter.bizub@doprastav.sk	0918747842	
Lenka Kováčevićová	KE Ladjanská Kovač	ing.lenka.kovacevicova@gmail.com	0402625152	
Hilary Derfiáková	KE-Ladjanová		0911405118	
Diana Hüblová	DUKE, OČDPA	diana.hublova@minv.sk	0905019968	
Dana Horváthová	DUKE, OČDPA	dana.horvathova@minv.sk	055/6001543	
Alexander Hajha	DUKE, OČDPA	alexander.hajha2@minv.sk	055/6001318	
PAVEL TITZ	PT NDSNITRINSKO	titz@hetkošice.sk	0903 363 003	
Ľubos Pajjar	KOI KRZKE	lubos.pajjar@minv.sk	0961925015	
				

NDS SSUR - ONDREJ.KONCEK@NDSAS.SK