

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta

Kontrolný deň stavby – zápis č. 4

Poradové číslo: 4
Dátum: 02.06. 2022
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Stavba, Slanecká cesta II/552
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Obhliadka stavby
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku.

Bod 2. - Realizované práce od 05.05.2022 – 02.06.2022

101-01 - Slanecká cesta II/552

- Pokračovalo odstraňovanie konštrukčných vrstiev pravej strany existujúcej komunikácie v smere na miestnu časť Krásna (asfaltového krytu, betónového podkladu) – 10 000 m²

- Búranie chodníkov, odvoz betónov z existujúcej komunikácie na skládku

401-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 0,412 – ul. Textilná

- zatahnutie chráničky do riadeného pretlaku v smere Krásna

403-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 0,847 – ul. Napájadlá

- zatahnutie chráničiek do riadených pretlakov v smere Krásna, priečny pretlak

404-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 1,165 – ul. Ladošská

- zatahnutie chráničky do riadeného pretlaku v smere Krásna

407-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 2,208 – ul. Galaktická

- zatahnutie chráničiek do riadených pretlakov v smere Krásna, priečny pretlak

501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360

- pokračovanie prác na vetve C - výkop, pokládka potrubia , obsyp, spätný zásyp medzi šachtou č.1 – č. 4 (skúška vodotesnosti uloženého potrubia vzduchom)

516-00 - Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká

- zahájené práce na preložke vodovodného potrubia na ul. Važecká (výkop ryhy, pokládka potrubia s obsypom a spätný zásypom) – cca 54 m

603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900

- ochrana jestvujúcich káblov s uložením do betónových žlabov s obbetónovaním so zásypom vykopanej ryhy

631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK

- pokračovali práce na ochrane káblov DPMK – pokládka chráničiek s obbetónovaním a spätným zásypom v km 0,400

632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK

- pokračovali práce na ochrane káblu DPMK – pokládka chráničky s obbetónovaním a spätným zásypom v km 0,400

651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom

- pokračovali práce na realizácii preložky diaľkového kábla (výkop ryhy, pieskové lôžko pre uloženie chráničky, uloženie chráničky, obsyp a spätný zásyp ryhy) – cca 1200 m

661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

- pokračovali práce na realizácii preložky diaľkového kábla (výkop ryhy, pieskové lôžko pre uloženie chráničky, uloženie chráničky, obsyp a spätný zásyp ryhy) – cca 1200 m

665-00 – Ochrana optického kábla UPC

- výkop ryhy, pieskové lôžko pre uloženie kabelovodu, pokládka kabelovodu, obsyp, spätný zásyp, zaťahovanie HDPE do kabelovodu

666-00 – Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online

- výkop ryhy, pieskové lôžko pre uloženie kabelovodu, pokládka kabelovodu, obsyp, spätný zásyp, zaťahovanie HDPE do kabelovodu

667-02 - Ochrana optického kábla SITEL

- zaťahovanie káblov do kabelovodu

691-00 – Kabelovod na ul. Slaneckej

- výkop ryhy, pieskové lôžko, pokládka kabelovodu a šachiet, obsyp, spätný zásyp ryhy

Bod č. 3 – Obhliadka stavby

Po oboznámení sa prítomných s vykonanými prácami za minulé obdobie od kontrolného dňa č. 3 k dnešnému dňu sa prítomní zúčastnili obhliadky stavby s podaním výkladu, aké práce sa na stavbe vykonávajú. Po obhliadke stavby kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod č. 4 – Diskusia

- **Zástupcovia Mestskej časti Košice – Nad Jazerom:**
- Opätovne sa dotazovali, či nie je možné obnoviť prechod pre chodcov v križovatke k nákupnému centru Kaufland, kde spracovateľ projektu plánu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia vysvetlil, že z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti na stavbe nie je možné zriadiť iné prechody pre chodcov než tie, ktoré sú vyznačené v PD plánu organizácie dopravy.
- Zástupcovia mesta prítomných informovali, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami dotknutých nákupných centier, ktorého predmetom bolo zriadenie autobusovej linky, ktorá by premávala k týmto nákupným centrárom.

Bod č. 5 - Záver

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 11:15 hod.

Kontrolný deň stavby č. 5 sa uskutoční dňa 07.07.2022, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 02.06.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

príloha: prezenčná listina 