

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 5**

Poradové číslo: 5
Dátum: 07.07. 2022
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Stavba, Slanecká cesta II/552
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: **Mesto Košice**, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: **Doprastav, a.s.**, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: **Závod Prešov**, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: **EUTECH a.s.**, Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Diskusia
4. Obhliadka stavby
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku.

Bod 2. - Realizované práce od 02.06.2022 – 07.07.2022**101-01 - Slanecká cesta II/552**

- Frézovanie konštrukčných vrstiev vozovky (asfalt, betón) v mieste budovania kanalizácie
- Výkop zeminy s odvozom na skládku
- sypanie konštrukčných vrstiev a asfaltovanie dočasných rozšírení vozovky cca 2500 m²
- Zhutňovací pokus č.3,4
- Práce prerušené z dôvodu zmeny sanačných opatrení , rieši AD

404-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 1,165 – ul. Ladošská

- Výkop štartovacích jám, riadený pretlak popod koľajisko so zatahnutím chráničiek

405-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 1,500 – ul. Rovníková

- Výkop štartovacích jám, riadený pretlak popod koľajisko so zatahnutím chráničiek

406-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 1,883 – ul. Raketová

- Výkop štartovacích jám, riadený pretlak popod koľajisko so zatahnutím chráničiek

407-00 – Cestná a svetelná signalizácia v križovatke v km 2,208 – ul. Galaktická

- Výkop štartovacích jám, riadený pretlak popod koľajisko so zatahnutím chráničiek

501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360

- Práce prerušené. Kolízia potrubia medzi šachtami č.2 -3 s hlavným kanalizačným zberačom, rieši AD

501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-K.Ú.

- výkop, pokládka potrubia, obsyp, spätný zásyp medzi šachtami KŠC10-11- 12; 11-1',
- prípojky k U.V. na stoke C č. 13,14,15,17
- Práce prerušené z dôvodu kolízie s neznámym kanalizačným zberačom pri šachte č.9 a kolízie s teplovodom pri šachte č. 1' ul. Textílna. Rieši AD

SO 511-00 – Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430

- Búranie vozovky, ručná sondáž

SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870

- Odkop potrubia, búranie bet. kolektoru, sondáž jestvujúcej kanalizácie,
- zváranie delenej chráničky, izolácia, spätný zásyp

SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870

- Práce pozastavené, rieši AD zmenu projektu .
- Problém s určením polohy pôvodného potrubia . Opakované vytýčenie správcom siete VVS, a.sa., KE sondáž

SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia

- Zrealizovanie delenej chráničky, spätný zásyp. Objekt ukončený

SO 612-00 – Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie

- Výkopové práce

SO 613-00 – Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 – ul. Textílná

- Výkopové práce

SO 614-00 – Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu

- Výkopové práce

SO 618-01 – Prípojka NN pre zástavku Levočská

- Výkopové práce

631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK

- pokračovali práce na ochrane káblov DPMK – pokládka chráničiek s obbetónovaním a spätným zásypom v km 00,800-0,850

632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK

- pokračovali práce na ochrane káblu DPMK – pokládka chráničky s obbetónovaním a spätným zásypom v km 0,800-0,850

SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom

- výkop ryhy, zrealizované lôžko pre uloženie chráničky, obsyp a spätný zásyp , pokládka šácht
- zaťahovanie káblov v km 0,250 – 2,200

Ostré prepoje zrušené na základe pokynov správcu siete

SO 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

- výkop ryhy, zrealizované lôžko pre uloženie chráničky, obsyp, a spätný zásyp, pokládka šácht
- zaťahovanie káblov v km 0,250 – 2,200

Ostré prepoje zrušené na základe pokynov správcu siete

SO 665-00 - Ochrana optického kábla UPC

- zaťahovanie HDPE do kábelovodov, zafúknutie optických vlákien, meranie.

Práce na objekte ukončené

SO 666-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online

- zaťahovanie HDPE do kábelovodov, zafúknutie optických vlákien, meranie

Práce na objekte ukončené

SO 667-02 - Ochrana optického kábla SITEL

- zaťahovanie HDPE do kábelovodov, zafúknutie optických vlákien, meranie

SO 691-00 – Kábelovod na Slaneckej ceste

- Výkop ,pokládka kábelovodu, natláčanie káblov zásyp km 1,2 – 2,2

Ostré prepoje zrušené na základe pokynov správcu siete

SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90

- Práce prerušené, prebieha schvaľovanie technologických postupov správcom siete - SPP

SO 702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365

- Práce prerušené, prebieha schvaľovanie technologických postupov správcom siete - SPP

SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia

- Montáž delenej chráničky, spätný zásyp

Práce na objekte ukončené

SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka

Zemné práce, výmena neúnosného podložia , sypanie štrkových vankúšov pod opory mostu ,
sypanie sanačnej vrstvy pod dočasnú komunikáciu , pokládka panelov na oporách mostu

Bod č. 3 – Diskusia

Po oboznámení sa prítomných s vykonanými prácami za minulé obdobie od kontrolného dňa č. 4 k dnešnému dňu kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Zástupca DPMK KE informoval:

- pripravuje sa nová autobusová linka, ktorá by mala sprístupniť nákupné centrá
- pripravuje sa oprava havarijného stavu koľajiska na obratisku na konci sídl., ktorá bude mať za následok určité obmedzenia dopravy na križovatkách ulíc Slanecká – Galaktická, Slanecká - Meteorová.

Bod č. 4 – Obhliadka stavby

- po ukončení diskusie kontrolný deň pokračoval obhliadkov staveniska.

Bod č. 5 - Záver

Po ukončení diskusie a obhliadky staveniska Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 11:15 hod.

Bolo dohodnuté, že vzhľadom na dovolenkové obdobie sa kontrolný deň stavby č. 6 uskutoční dňa 08.09.2022, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 07.07.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

príloha: prezenčná listina

