

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 6**

Poradové číslo: 6
Dátum: 09.09. 2022
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Stavba, Slanecká cesta II/552
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: **Mesto Košice**, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: **Doprastav, a.s.**, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: **Závod Prešov**, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: **EUTECH a.s.**, Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Diskusia
4. Obhliadka stavby
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod č. 2 – Diskusia

V rámci diskusie sa zástupcovia mestskej časti dotazovali na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, na ktoré im odpovedali zástupcovia mesta, ktorí ich informovali o postupe prác v návaznosti na harmonogram prác, ďalej ich informovali o naviac prácach a ich riešení a obezpečili ich, že na stavbe sa prijímajú také opatrenia, aby skl v prácach oproti harmonogramu bol dobehnutý.

Z diskusie vyplínuli nasledujúce úlohy:

- **Zástupca KDI KE:**
- Požaduje opraviť dočasne dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.

Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**

Termín : **do 23.09.2022**

- **Zástupca OÚ KE:**

- Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“
Zodpovedný: **Mesto Košice**
Termín : **priebežne**
- **Zástupca USSK:**
 - Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prívodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**

Po ukončení diskusie zástupca Doprastavu, a.s., informoval prítomných o zrealizovaných prácach vykonaných od kontrolného dňa č. 5, to jest od 07.07.2022 k dnešnému dňu.

Bod 3. - Realizované práce od 07.07.2022 – 09.09.2022

SO 010-00 – Príprava územia

- Realizácia ostrých prepojov na základe pokynov správcu siete od KU, problematické dohľadávanie káblov jednotlivých účastníkov

- Odstránenie pňov v km 1,2 -2,000 práce začali 7.7.2022

SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- Frézovanie konštrukčných vrstiev vozovky asphalt, betón v mieste budovania kanalizácie km 1,200 - 2,000

- Výkop zeminy s odvozom na skládku, sypanie konštrukčných vrstiev, asphaltovanie dočasných rozšírení vozovky km 2,075 -2,200

- Oplotenie chodníka od zastávky ul. Textilná smer Slovnaft

- Presmerovanie dopravy v zmysle nového dopravného určenia

- Prekládka autobusovej zastávky

- Rozšírenie vozovky z dôvodu výstavby kanalizácie v km 2,05 – 2,2 ĽS

SO 401-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK

SO 403-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK

SO 404-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK

SO 405-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,590 – ul. Rovníková

- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK

SO 406-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,883 – ul. Raketová

- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK

SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ

- Sondovanie, rozbíjanie kanalizačného zberača pri šachte č.9

- Výkop, pokládka potrubia , obsyp, spätný zásyp medzi šachtami KŠD10-8, prípojky k U.V. na stoke C

- Kolízie s teplovodom pri šachte č. 1 Textilná. Rieši AD

- Výstavba kanalizácie na stoke D medzi šachtami č.1-5, napojenie stoky D do hlavného kanalizačného zberača

SO 511-00 – Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430

- Odstránenie podzemného hydrantu na potrubí v mieste ochrany

- Ohradenie výkopu, práce pozastavene netesnosť na potrubí po odstránení hydrantu

- Montáž delenej chráničky ,zváranie, betonáž, spätný zásyp

SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870

- Práce zrealizované
- Príprava dokumentácie
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
- Práce pozastavené, AD rieši zmenu projektu. Problém s určením polohy pôvodného potrubia.
- Opakované vytýčenie, sondáž
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce zrealizované
- Príprava dokumentácie
- SO 612-01 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**
- Realizácia pretlakov, výkopy, zaťahovanie káblov, spätný zásyp
- SO 613-00 Kábelové NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 – ul. Textílna**
- Realizácia pretlakov, výkopy, zaťahovanie káblov, spätný zásyp
- SO 613-01 Kábelové NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 – ul. Dneperská**
- Realizácia pretlakov, výkopy, zaťahovanie káblov, spätný zásyp
- SO 614-00 Kábelové NN prípojky pre cestnú kanalizáciu**
- Realizácia pretlakov, výkopy, zaťahovanie káblov, spätný zásyp
- SO 618-00 Kábelové NN prípojky pre zastávku Levočská**
- Realizácia pretlakov, výkopy, zaťahovanie káblov, spätný zásyp
- SO 618-01 Kábelové NN prípojky pre zastávku Dneperská**
- Realizácia pretlakov, výkopy, zaťahovanie káblov, spätný zásyp
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**
- Výkop, realizácia ochrany káblov v zmysle PD, pokládka chráničiek, betonáž, zásyp km 0,850 – 0,975
- Výkop sond pri moste SO 201-00 pre overenie polohy káblov DPMK
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
- Výkop , realizácia ochrany káblov v zmysle PD, pokládka chráničiek, betonáž, zásyp km 0,850 – 0,950
- Výkop sond pri moste SO 201-00 pre overenie polohy káblov DPMK
- SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom**
- Realizácia ostrých prepojení na základe pokynov správcu siete od KU, problematické dohľadávanie káblov jednotlivých účastníkov
- SO 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom**
- Realizácia ostrých prepojení na základe pokynov správcu siete od KU, problematické dohľadávanie káblov jednotlivých účastníkov
- SO 665-00 - Ochrana optického kábla UPC**
- Zaťahovanie HDPE do kábelovodov, zafúknutie optických vlákien, meranie
- SO 666-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online**
- Zaťahovanie HDPE do kábelovodov, zafúknutie optických vlákien, meranie
- SO 667-02 - Ochrana optického kábla SITEL**
- Vytýčenie objektu a podzemných sietí; zrealizované štartovacie jamy; riadený pretlak v km 0,150
- Zaťahovanie HDPE do kábelovodov, zafúknutie optických vlákien, meranie
- SO 691-00 – Kábelovod na Slaneckej ceste**
- Spätný zásyp šácht
- SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90**
- TP schválený správcom siete
- Výkop jám pre prekládku
- SO 702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365**
- TP schválený správcom siete
- Výkop jám pre prekládku
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce zrealizované
- Príprava dokumentácie

SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka

- Montáž konštrukcie dočasného mosta, pokládka podlahy
- Pokládka cestných panelov na príjazd na most
- Dosypanie sanačnej vrstvy, úprava konštrukčnej pláne dočasnej komunikácie k mostu
- Sypanie konštrukčnej vrstvy z kameniva fr. 0-32 mm dočasnej komunikácie k mostu
- Pokládka CBGM na dočasnej komunikácii
- Pokládka asfaltov AC 22 P, AC 11 O na dočasnej komunikácii
- Vodorovné dopravné značenie na dočasnej komunikácii
- Hlavná mostná prehliadka
- Pokládka betónových zvodidiel na dočasnú komunikáciu
- Zaťažovacia skúška dočasného mosta
- Presmerovanie dopravy na dočasný most

Bod č. 4 – Obhliadka stavby

- po ukončení diskusie kontrolný deň pokračoval obhliadkou staveniska.

Bod č. 5 - Záver

Po ukončení diskusie a obhliadky staveniska Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 11:45 hod.

Bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 7 sa uskutoční dňa 06.10.2022, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 09.09.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina

