

**Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta****Kontrolný deň stavby – zápis č. 7**

**Poradové číslo:** 7  
**Dátum:** 06.10. 2022  
**Čas:** 09:00 hod.  
**Miesto:** Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A  
**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny  
**Objednávateľ:** Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)  
**Projektant:** Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)  
**Zhotoviteľ:** Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
**Realizujúci závod:** Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)  
**Stavebný dozor objednávateľa:** EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

**Program:**

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Diskusia
4. Záver

**Bod 1. - Otvorenie**

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

**Bod 2. - Realizované práce od 09.09.2022 – 06.10.2022****SO 010-00 – Príprava územia**

- Realizácia ostrých prepojení na základe pokynov správcu siete od KU, problematické dohľadávanie káblov jednotlivých účastníkov
- Odstránenie pňov v km 1,2 -2,000 práce začali 7.7.2022

**SO 101-01 - Slanecká cesta II/552**

- odhumusovanie v km 0,000 - 2,000
- nakladanie a odvoz ornice na skládku
- frézovanie koštruktčných vrstiev vozovky v mieste budovania kanalizácie v km 1,600 - 2,000

**SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií**

- prípravné práce , búranie oplotení

**SO 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom**

- frézovanie vozovky
- demontáž zábradlia a zvodidiel (príslušenstva mosta)

- búranie ríms a mostovky jestvujúceho mostu
- SO 401-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná**
- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK
- SO 403-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá**
- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK
- SO 404-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská**
- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK
- SO 405-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,590 – ul. Rovníková**
- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK
- SO 406-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**
- Výkop sond pre overenie kolízie základov portálov s káblami DPMK
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**
- výstavba kanalizácie na stoke D medzi šachtami č.4-5
- prípojky na stoke D č.30-42 PS
- výstavba kanalizácie na stoke E1 medzi bodom napojenia a šachtou E11
- vybúranie otvoru na napojení stoky E1 do hlavného kanalizačného zberača
- výkop sondy na bode napojenia stoky F1, E1
- prípojky na stoke C č.17-18 PS
- tlakové skúšky na stoke D
- vybúranie otvoru na napojení stoky E do hlavného kanalizačného zberača
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**
- Práce zrealizované
- Príprava dokumentácie
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
- Práce pozastavené, AD rieši zmenu projektu. Problém s určením polohy pôvodného potrubia.
- Opakované vytýčenie, sondáž
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce zrealizované
- Príprava dokumentácie
- SO 612-01 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**
- Realizácia pretlakov, výkopy, zaťahovanie káblov, spätný zásyp
- SO 611-00 Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže**
- realizácia prekládky rozvádzačov EPD č. 5, 6
- pretlak v k 0,650
- demontáž skrine EPD rozvádzača č. 4
- debnenie betonáž základu rozvádzača č. 4
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**
- Odkop káblov DPMK na prekládke v mieste kolízie s mostom SO 201-00
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
- Odkop káblov DPMK na prekládke v mieste kolízie s mostom SO 201-00
- SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom**
- prekládka káblov z miesta lávky SO 202-00 na dočasný most SO 801-00
- SO 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom**
- prekládka káblov z miesta lávky SO 202-00 na dočasný most SO 801-00
- SO 691-00 – Kábelovod na Slaneckej ceste**
- Spätný zásyp šacht
- SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90**
- TP schválený správcem siete
- Výkop jám pre prekládku a ochranu potrubia
- SO 702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365**
- TP schválený správcem siete

- Výkop jám pre realizáciu ochrany plyn. potrubia
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce zrealizované
- Príprava dokumentácie
- SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka**
- údržba mostovky

### **Bod č. 3 – Diskusia**

Z diskusie vyplynuli nasledujúce úlohy:

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.  
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**  
Termín : **do 13.10.2022**
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu  
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**  
Termín : **priebežne**
- **Zástupca OÚ KE:**
- Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“  
Zodpovedný: **Mesto Košice**  
Termín : **priebežne**
- **Zástupca USSK:**
- Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prírodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9  
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**  
Termín : **priebežne**
- **Zástupcovia Mestskej časti Nad Jazerom:**
- zástupcovia mestskej časti sa dotazovali, či dočasný most a najmä podlaha, ktorá pri prejazde klepe je bezpečná a či sa neprepadne, na čo boli ubezpečení, že celý most ako aj podlaha sú staticky posúdené a sú bezpečné a nehrozí, že by sa podlaha prepadla. Kvôli bezpečnosti je podlaha urobené z dvoch radov dosiek z tvrdého dreva a je uložená na oceľových nosníkoch šikmo, nie kolmo na smer jazdy z dôvodu, aby boli zaťažované priebežne a nie naraz. Pred daním mosta do prevádzky bola uskutočnená záťažová skúška, ktorá preukázala, že most je bezpečný.
- opätovne sa informovali o pracovnom čase na stavbe a o čase príchodu na stavbu, kde boli informovaní, že pracovníci jednotlivých podzhotoviteľov idú najprv ráno na svoju materskú firmu a po rozdelení úloh sa presunú na stavbu, čiže nie je stanovený pevný čas príchodu.
- ďalej sa informovali, či je určená kontaktná osoba, ak by došlo k prípadu prasknutia, resp. zlomenia dosky. Boli informovaní, že v projektovej dokumentácii dočasného dopravného značenia sú uvedené kontaktné osoby aj s telefónnymi číslami a že kontakty sú poskytnuté aj mestskej časti.
- Dali podnet, či by sa nemohla zjednosmerniť aj ul. Polárna v opačnom smere, ako je zjednosmernená ul. Ždiarska a to v úseku od križovatky ulíc Ladošská – Polárna po križovatku ul Rovníková – Polárna a to z dôvodu, že na ulici Polárnej mimo dvojsmernej premávky je

dovolené aj parkovanie vozidiel v pozdĺžnom smere a počas dopravnej špičky je problém vyhýbania sa protiúdcích áut. Spracovateľ PD dočasného dopravného značenia toto riešenie nedoporučuje z dôvodu, že by došlo k zhoršeniu dopravnej situácie, aká je teraz a že by dochádzalo k ešte väčším zdržaniam.

- Informovali sa u zástupcu DPMK, či novozriadená vnútro sídlisková autobusová linka č. 37 je využívaná občanmi sídliska a ako je vyťažená a či má výpadky, na čo boli zástupcom DPMK informovaní, že občania túto linku využívajú, že v priebehu mesiaca október DPMK urobí prieskum a vyhodnotenie prínosu tejto autobusovej linky a že výsledky prieskumu predloží do nasledujúceho kontrolného dňa a že sa občas stane, že má výpadky.

#### **Bod č. 4 - Záver**

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 10:35 hod.

Bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 8 sa uskutoční dňa 03.11.2022, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 06.10.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina

