

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 8**

Poradové číslo: 8
Dátum: 03.11. 2022
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Diskusia
4. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod 2. - Realizované práce od 06.10.2022 – 03.11.2022**SO 010-00 – Príprava územia**

- Odvoz pňov v km 1,2 -2,200

SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- nakladanie a odvoz ornice na skládku v km 1,6-2,2
- odstránenie štrkov v km 0,9-2,0 – pravá strana v smere staničenia
- Odkop zeminy na výmene podložia v km 0,9 -2,0 – pravá strana v smere staničenia
- frézovanie konštrukčných vrstiev vozovky v mieste budovania kanalizácie v km 0,000 – 0,300
- montáž uličných vpustí v km 0,900 -1,600 – pravá strana v smere staničenia
- pokládka krajnej drenáže v km 0,900 -1,000 – pravá strana v smere staničenia
- dočasné rozšírenie vozovky v križovatke Kaufland a križovatka Rovníková

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií

- búranie betónových plôch a chodníka
 - ☒ odkop zeminy na výmene podložka
- SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká**
- výkop sondy pre napojenie kanalizácie – stoka „J“
- SO 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom**
- Búranie nosníkov mosta s odvozom betónu na skládku
 - ☒ búranie opôr a základov mostu s odvozom betónu na skládku (naviac práce oproti prácam uvedených v PD a rozpočte)
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**
- výstavba kanalizácie na stoke E1 medzi šachtami E11- E13
 - vybúranie otvoru na napojení stoky F1 do hlavného kanalizačného zberača
 - napojenie stoky F1 do hlavného kanalizačného zberača
 - prípojky k uličným vpustiam č. 34-40, 47-51, 52-57
 - výstavba kanalizácie na stoke F1 medzi šachtou F11 -F14
 - výkop sondy na bode napojenia stoky F
 - tlakové skúšky na stoke F1
 - výstavba kanalizácie na stoke F medzi šachtou F1 –F4
 - napojenie stoky F do hlavného kanalizačného
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**
- Práce zrealizované
 - Príprava dokumentácie
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
- Práce pozastavené, AD rieši zmenu projektu. Problém s určením polohy pôvodného potrubia.
 - Opakované vytýčenie, sondáž
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce zrealizované
 - Príprava dokumentácie
- SO 611-00 Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže**
- Odstránenie rozvádzača EPD v km 2,05
 - Práce ukončené
- SO 616-00 Preložka NN vedenia v km 1,550**
- vytýčenie, výkop sond v bodoch napojenia
- SO 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia**
- Výkop jám pre základy stĺpov osvetlenia v km 0,9-1,6
 - Debnenie, betonáž, oddebnenie pätiiek stĺpov osvetlenia v km 0,9 -1,6 v počte 14 ks
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**
- prekládka káblov DPMK
 - spjkovanie káblov
 - ochrana káblov
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
- prekládka káblov DPMK
 - spjkovanie káblov
 - ochrana káblov
- SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90**
- Prekládka plynovodu DN 90 mm na ulici Textilná , preberanie prác od SPP
 - zváranie delenej chráničky na ul. Slanecká km 0,450
 - zásyp chráničky na ulici Slanecká
 - zváranie delenej chráničky na ul. Textilná
 - zásyp chráničky na ulici Textilná
- SO 702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365**
- Rozšírenie výkopov v mieste ochrany plynovodu

- Pretlak pre bezodstávkové prepojenie potrubia
- realizácia predĺženia chráničky – prepojové práce bez odstávky
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce zrealizované
- Príprava dokumentácie
- SO 710-00 Úprava parovodu/horúcovodu TEKO**
- búranie šachty s kolektorom Š 001 km 1,525
- štrkové lôžko pod nový kolektor
- SO 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT**
- búranie stropu a stien šachty v km 2,173
- SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka**
- údržba mostovky

Bod č. 3 – Diskusia

Z diskusie vyplynuli nasledujúce úlohy:

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **do 13.10.2022**
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- Požaduje zaznamenať zápisom v centrálnom stavebnom denníku stavby zmenu dopravného značenia na ul. Levočskej
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022**
- Požaduje vodorovné dopravné značenie, ktoré je neplatné znefunkčniť a to buď premaľovaním čiernou farbou alebo odfrézovaním.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022**
- Požaduje v križovatke na ul. Napájadlá pri výjazde z OC Kaufland požaduje dokresliť kruh, ktorý bude vyznačovať kruhový objazd, s doplnením prislúchajúceho dopravného značenia
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022**
- Požaduje odstrániť dopravné značenie „Zníženie počtu jazdných pruhov“ v križovatke ul. Slanecká – Textilná za výjazdom z ul. Textilnej v smere na Krásnu.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022**
- Požaduje odstrániť na konci Slaneckej cesty v smere na Krásnu pôvodné dopravné , značenie „Prechod pre chodcov“ a to z dôvodu, že tento je vyústený do výkopu a nemá opodstatnenie.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022**
- **Zástupcovia OÚ KE:**
- Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej

projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasíť v rámci konania
„Zmena stavby pred dokončením“

Zodpovedný: **Mesto Košice**

Termín : **priebežne**

- **Zástupca USSK:**

- Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prírodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9

Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**

Termín : **priebežne**

Na dnešnom kontrolnom dni sa zúčastnení dohodli, že v rámci zimnej údržby zjazdu z mosta VSS v smere z Kapustníkov na ul. Slaneckú sa vozidlá NDS, ktoré budú zabezpečovať zimnú údržbu tohto úseku budú otáčať, z dôvodu nemožnosti prechádzať cez dočasný most pre šírkovú kolíziu, priamo v križovatke zjazdu z Kapustníkov – Slanecká cesta s tým, že sa v križovatke doplní dopravné značenie a to o značku „Pozor otáčanie vozidiel zimnej údržby“ a značku Prikázaný smer priamo, mimo vozidiel zimnej údržby“ s tým, že sa vypracuje zmena dopravného značenia tejto križovatky a dá sa odsúhlasíť na KDI Košice a zmena sa zapíše do centrálného stavebného denníka stavby.

Bod č. 4 - Záver

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 10:20 hod.

Bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 9 sa uskutoční dňa 01.12.2022, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 03.11.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina

