

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 9**

Poradové číslo: 9
Dátum: 01.12. 2022
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod 2. - Realizované práce od 03.11.2022 – 01.12.2022**SO 010-00 – Príprava územia**

- Na objekte sa nepracovalo

SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- frézovanie starej vozovky v km 0,050 – 0,300
- búranie betónov s odvozom na skládku v km 0,050-0,300
- odkop zeminy na výmene podložia v km 0,900 -1,600
- výkop drenáže v km 0,900 -1,400
- pokládka drenáže do betónu , zásyp kamenivom, obalenie separačnou geotextíliou km 0,900-1,400
- osadenie uličných vpustí v km 0,900 -1,400

- úprava podlažia na výšku so zhutnením v km 0,900 -1,40
 - sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr.0-90 mm, pokládka geokompozitu v km 0,900 -1,150
 - sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-63 mm , pokládka geomreže v km 0,900 – 1,150
- SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií**
- odkop zeminy na výmene podlažia v križovatke Lubina
- SO 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom**
- Búranie základov mosta s odvozom betónu na skládku
 - vŕtanie skúšobnej pilóty
 - zásyp jám po vybúraní základov mostu
 - zaťažovacia skúška pilóty
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**
- výstavba kanalizácie na stoke F medzi šachtou F5 – F6
 - výstavba kanalizácie na stoke G medzi šachtou F1 – G3
 - výstavba kanalizácie na stoke E1 medzi šachtou E13-E14
 - výstavba kanalizácie na stoke D medzi šachtou D6-D8
 - pripájanie U.V. k prípojkám na stokách C,D,E,F1,E1
 - prípojky k U.V. č.33,34,46,52-55,58-59
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**
- Práce zrealizované
 - Príprava dokumentácie
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
- Práce pozastavené, AD rieši zmenu projektu.
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce zrealizované
 - Príprava dokumentácie
- SO 516-00 – Prekládka vodovodu DN 500, ul. Važecká**
- výkop ryhy, realizácia pieskového lôžka
 - pokládka rúr, obsyp potrubia pieskom, spätný zásyp
 - pokládka chráničky
 - búranie vozovky na prekopávke cesty
 - výkop ryhy v bodoch napojenia
 - zistená kolízia s káblami Telekom
- SO 616-00 - Preložka NN vedenia v km 1,550**
- výkop ryhy pre kábel
 - pokládka kábla do pieskového lôžka
 - spätný zásyp ryhy
 - pretlak popod cestu
 - spojovanie kábla
- SO 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia**
- Výkop jám pre základy stĺpov osvetlenia na ulici Važecká
 - Debnenie, betonáž, oddebnenie pätiiek stĺpov osvetlenia na ulici Važecká v počte 4 ks
 - Výkop jám pre základy stĺpov osvetlenia v km 1,200 -1,500
 - Debnenie, betonáž, oddebnenie pätiiek stĺpov osvetlenia v km 1,200 - 1,500 v počte 12 ks
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**
- ochrana káblov DPMK obetonovaním v km 0,925-0,950
 - zásyp káblov DPMK
 - odkop káblov DPMK v km 1,725 -1,750
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
- ochrana káblov DPMK obetonovaním v km 0,925-0,950
 - zásyp káblov DPMK
 - odkop káblov DPMK v km 1,725 -1,750

SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom

- výkop
- pokládka kábla
- spätný zásyp na preložke Telekom kábla Textilná 1 pri Slovnafte

SO 667-01 - Preložka optických káblov SWAN

- pokládka chráničky v km 1,300 a na ulici Textilná

SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90

- Naváranie POCH
- spätný zásyp chráničky ul. Textilná

SO 702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365

- spätný zásyp chráničky

SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia

- Práce zrealizované
- Príprava dokumentácie

SO 710-00 Úprava parovodu/horúcovodu TEKO

- sypanie štrkového lôžka v km 1,515
- pokládka železobetónových panelov
- debnenie a betonáž potrubia
- Izolačné nátery potrubia
- debnenie, betonáž sedla

SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka

- údržba mostovky

Bod č. 3 – Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- Požaduje zaznamenať zápisom v centrálnom stavebnom denníku stavby zmenu dopravného značenia na ul. Levočskej
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022 - splnená**
- Požaduje vodorovné dopravné značenie, ktoré je neplatné znefunkčniť a to buď premaľovaním čiernou farbou alebo odfrézovaním.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- Požaduje v križovatke na ul. Napájadlá pri výjazde z OC Kaufland požaduje dokresliť kruh, ktorý bude vyznačovať kruhový objazd, s doplnením prislúchajúceho dopravného značenia
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022 - splnená**
- Požaduje odstrániť dopravné značenie „Zníženie počtu jazdných pruhov“ v križovatke ul. Slanecká – Textilná za výjazdom z ul. Textilnej v smere na Krásnu.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **10.11.2022 - splnená**
- Požaduje odstrániť na konci Slaneckej cesty v smere na Krásnu pôvodné dopravné , značenie „Prechod pre chodcov“ a to z dôvodu, že tento je vyústnený do výkopu a nemá opodstatnenie.

Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**

Termín : **10.11.2022 - splnená**

- **Zástupcovia OÚ KE:**

- Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“

Zodpovedný: **Mesto Košice**

Termín : **priebežne**

- **Zástupca USSK:**

- Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prívodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9

Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**

Termín : **priebežne**

Bod č. 4 – Diskusia

Z diskusie vyplynuli nasledujúce úlohy:

- **Zástupca KDI KE:**

- V súvislosti so zimnou údržbou sa dopĺňalo zvislé dopravné značenie – otáčanie vozidiel, kde absentujú dve dopravné značky a jedna značka zakrýva značku prechod pre chodcov. Buď ju posunúť bližšie alebo ju osadiť až za značku označujúcu prechod pre chodcov.

Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**

Termín : **05.12.2022**

- V križovatke Slanecká – Levočská značky „Hlavná cesta „ a „Zákaz odbočenia“ majú byť osadené opačne a majú zlé rozmery.

Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**

Termín : **05.12.2022**

- Na výjazde z ulici Raketovej je osadená značka „Prikázaný smer“, ktorá navádza do výkopu

Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**

Termín : **05.12.2022**

Zástupcovia miestnej časti Nad jazerom predniesli návrh zriadenia pripájacieho pruhu vo výjazde v križovatke ul. Dneperská – Slanecká, ak by to bolo technicky a finančne možné.

Z diskusie vyplynulo, že v prípade zriadenia pripájacieho pruhu, by tento musel byť zriadený nad pripájacími a ovládacími káblami DPMK, čo by bolo technicky, časovo aj finančne náročné zrealizovať, preto z uvedených dôvodov sa prijal záver ponechať dopravu pri výjazde z ul. Dneperskej v pôvodnom stave.

Ďalej opätovne predniesli návrh zjednosmernenia ulíc Polárna, Poludníková, kde informovali, že je vypracovaný projekt dočasného dopravného značenia, ktorý je na odsúhlasení na KDI KE.

Pri existujúcom výjazde z ulice Levočskej pôvodný asfalt prepadnutý. Výmole vysypávať frézingom.

Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**

Termín : **priebežne**

Zástupca dopravného podniku informoval, že spoje zriadenej novej linky č. 37 často vynechávajú pre nedostatok vodičov. DPMK pripravuje nový grafikon tejto linky, kde by boli dlhšie intervaly medzi jednotlivými spojmi. Požiadavka na zmenu cestovného poriadku do konca 49. týždňa (09.12.22) s platnosťou od 15.12.2022.

Ďalej zástupca DPMK informoval prítomných, že je výpadok osvetlenia električkovej trate. Bolo dohodnuté, že sa uskutoční tváromiestne šetrenie za účelom zistenia dôvodu výpadku verejného osvetlenia.

Zodpovedný: **MMKE, DPMK**

Termín : 49. týždeň

Z dôvodu realizácie dažďovej kanalizácie v križovatke Lubina, zhotoviteľ navrhol odsunúť dopravu cez zriadenú zastávku autobusov MHD, kde by bola počas stánia autobusov MHD, doprava v smere do Košíc nútená stáť. Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy sa zúčastnení na dnešnom kontrolnom dni dohodli, že táto alternatíva je nerealizovateľná a že sa z uvedeného dôvodu zruší zastávka MHD. Zhotoviteľ podá na DPMK a Mesto KE žiadosť o zrušenie zastávky.

Bod č. 5 - Záver

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 10:10 hod.

Bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 10 sa uskutoční dňa 02.02.2023, to jest vo štvrtok. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 01.12.2022

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina

