

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 11**

Poradové číslo: 11
Dátum: 02.03. 2023
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod 2. - Realizované práce od 02.02.2023 – 02.03.2023**SO 010-00 – Príprava územia**

- Na objekte sa nepracovalo

SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- odkop zeminy na výmene podložia v km 1,650 - 1,800
- úprava podložia so zhutnením v km 1,650 - 1,800
- pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy v km 1,650 -1,800
- pokládka geomreže, sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-63 mm v km 1,650 -1,800
- pokládka štrbinových žľabov v km 0,900 -1,000
- výkop jám a montáž U.V. v km 1,850 -2,100
- prekládka zastávky MHD Dneperská
- výkop ryhy pre drenáž, betónové lôžko, montáž potrubia , pokládka geotextílie, zásyp kamenivom v km 1,850 -2,1 – 250 m
- odkop zeminy na výmene podložia v km 0,6-0,825

- štrkové lôžko pod štrbinový žľab v km 1,250 -1,400
- SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií**
- odkop terénu pre obchádzku v križovatke Tesco
 - sypanie štrkového lôžka a pokládka panelov na obchádzke v križovatke Tesco
 - výkop štartovacích jám pre pretlak plynovodu Lubina
 - pretlak plynovodu v križovatke Lubina
 - prekládka plynovodu v križovatke Lubina
 - tlaková skúška plynovodu v križovatke Lubina
 - ostrý prepój v križovatke Lubina
 - montáž U.V. v križovatke Lubina
- SO 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom**
- armovanie drieku opory č.1 a 3
 - armovanie podložiskových bločkov na opore č.1 a 3
 - debnenie a betonáž drieku opory č.1
 - debnenie a betonáž drieku opory č.3
 - oddebnenie drieku opory č.1 a 3
 - debnenie a betonáž podložiskových bločkov na opore č.1 a3
 - oddebnenie podložiskových bločkov na opore č.1
 - debnenie a betonáž podložiskových bločkov na opore č.3
 - debnenie a betonáž podkladného betónu pod drenáž na opore č.1 a 3
 - vŕtanie kotevných otvorov pre ložiská na opore č.1a3
 - izolačné nátery na opore č. 1 a 3
- SO 221-00 Úprava Myslavského potoka**
- búranie starého opevnenia potoka
 - výkop zeminy v koryte potoka s odvozom na skládku
- SO 401-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná**
- na stavbe sa nepracovalo
- SO 403-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá**
- výkop jám pre pätky portálu
- SO 404-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská**
- výkop sond v mieste pätiok portálu
 - kolízia s káblami T-com
- SO 405-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,590 – ul. Rovníková**
- výkop jám pre pätky portálu
 - debnenie , armovanie, betonáž základov portálu
 - oddebnenie pätiok portálu
- SO 406-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**
- na stavbe sa nepracovalo
- SO 407-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 410-00 -Informačný a kamerový systém - Slanecká**
- výkop ryhy, pokládka PVC chráničiek s obetonovaním, spätný zásyp v km 1,675
- SO 501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360**
- výstavba kanalizácie na stoke A medzi šachtami č. A8-A9 (kolízia s optikou)
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**
- výstavba kanalizácie na stoke C medzi šachtami C6-C7, C12-C14
- prípojky na stoke E, E1 k U.V. č.41,42,45
 - výstavba kanalizácie na stoke C1 medzi šachtami C1-C11
 - prípojky na stoke C k U.V. č.13-15; 20-23
 - napájanie U.V. na stoke F

- dopĺňanie kanalizačných šácht skružami a prstencami na stoke F,G
 - výkop na napojení stoky H do hlavnej kanalizácie (kolízia s úžitkovým vodovodom)
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**
- Práce na SO ukončené
 - Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
- Sondáž pri kolektore teplovodu
 - Navrhnuté nové tech. riešenie zohľadňujúce jestvujúce inžinierske siete
 - Technické riešenie vo fáze prípravy realizácie.
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce na SO ukončené
 - Príprava dokumentácie
- SO 516-00 – Prekládka vodovodu DN 500, ul. Važecká**
- Práce prerušené z dôvodu kolízie potrubia s káblami VSE a Slovak Telecom
 - Rieši sa zmena tech. riešenia
- SO 612-01 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**
- výkop sond v krížení s jestvujúcimi sieťami
 - ručný výkop ryhy pre pokládku káblov
 - pretlačanie chráničiek popod spevnené plochy, realizácia lôžka, pokládka káblov, obsyp pieskom, spätný zásyp
- SO 613-05 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**
- výkop sond v krížení s jestvujúcimi sieťami
 - ručný výkop ryhy pre pokládku káblov
 - pretlačanie chráničiek popod spevnené plochy, realizácia lôžka, pokládka káblov, obsyp pieskom, spätný zásyp
- SO 617-00 Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká**
- výkop sond v krížení s jestvujúcimi sieťami
 - ručný výkop ryhy pre pokládku káblov
 - realizácia lôžka, pokládka káblov, obsyp pieskom, spätný zásyp
- SO 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia**
- výkop jám pre pätky stĺpov osvetlenia v km 1,500 -1,700;1,8 -1,875; 2,075 -2,175
 - debnenie a betonáž pätiiek stĺpov osvetlenia v km 1,500 - 1,700;1,8 – 1,875; 2,075 -2,175
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**
- odkrytie káblov DPMK v km 1,6-1,875
 - výkop ryhy pre novú trasu káblov v km 1,600 -1,800
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
- odkrytie káblov DPMK v km 1,6-1,875
 - výkop ryhy pre novú trasu káblov v km 1,600 -1,800
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce na SO ukončené
 - Príprava dokumentácie
- SO 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT**
debnenie a betonáž podkladného betónu
- kolízia s úžitkovým vodovodom
- SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka**
- údržba mostovky

Bod č. 3 – Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé

- v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.
- Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,
Termín : **priebežne**
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,
Termín : **priebežne**
 - Požaduje vodorovné dopravné značenie, ktoré je neplatné znefunkčniť a to buď premaľovaním čiernou farbou alebo odfrézovaním.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,
Termín : **splnená**
 - Požaduje, aby priechody pre chodcov boli nasvietené
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,
Termín : **priebežne**
 - **Zástupcovia OÚ KE:**
 - Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“
Zodpovedný: **Mesto Košice**
Termín : **priebežne**
 - V súvislosti so zimnou údržbou sa dopĺňalo zvislé dopravné značenie – otáčanie vozidiel, kde absentujú dve dopravné značky a jedna značka zakrýva značku prechod pre chodcov. Bud' ju posunúť bližšie alebo ju osadiť až za značku označujúcu prechod pre chodcov.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,
Termín : **05.12.2022 - splnená**
 - V križovatke Slanecká – Levočská značky „Hlavná cesta „ a „Zákaz odbočenia“ majú byť osadené opačne a majú zlé rozmery.
 - **Zástupca USSK:**
 - Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prívodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,
Termín : **priebežne**

Bod č. 4 – Diskusia

- Diskusiu začal zástupca mesta Ing. Miroslav Stehlík, ktorý prítomných informoval, že začala náhradná výsadba stromčekov v obvode staveniska
- Zástupcovia mestskej časti opätovne apelovali na účastníkov výstavby, aby sa priebežne dosypávali výtlky. Ďalej požadovali, či by po zimnej údržbe bolo možné vyčistiť dočasné dopravné značenie z dôvodu, že za tmi a zníženej viditeľnosti nie sú dostatočne viditeľné.
- Zástupcovia OÚ Košice v rámci diskusie upozornili, či by nebolo v rámci zabezpečenia bezpečnosti počas presmerovávania dopravy, ktoré sa chystá v polovici mesiaca v križovatke pri Tescu a pri Krásnej prizvať zástupcov polície, či už štátnej alebo mestskej, aby počas zmeny dočasného dopravného značenia dohliadali na bezpečnosť a usmerňovali premávku.
- Spracovateľ PD dočasného dopravného značenia Ing. Titl prítomných informoval, že KDI KE požaduje zmenu dopravného značenia a to, aby sa zákazové dopravné značky (zákaz odbočenia, ...) boli nahradené príkazovými značkami (prikázaný smer jazdy, ...)
- V rámci diskusie boli prítomní informovaní, že práce postupujú v súlade s revidovaným harmonogramom prác

Bod č. 5 – Záver

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 10:20 hod.

Predbežne bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 12 sa uskutoční dňa 05.04.2023, to jest v stredu so zrazom zúčastnených na stavbe pri benzínovej pumpe Benzinol o 9,00 hod. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 02.03.2023

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina



