

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta

Kontrolný deň stavby – zápis č. 12

Poradové číslo: 12
Dátum: 05.04. 2023
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod 2. - Realizované práce od 02.03.2023 – 05.04.2023

SO 010-00 – Príprava územia

- Na objekte sa nepracovalo

SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- odkop zeminy na výmene podložía v km 0,6-0,800
- štrkové lôžko pod štrbinový žľab v km 1,250 -1,375
- montáž a pripájanie U.V. v km 1,375 -1,600
- odkop na výmene podložía ,úprava podložía so zhutnením v km 1,8 -2,2
- pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy zo štrkodrvy fr. 0-90 m v km 1,8 -2,2
- výkop ryhy pre drenáž, bet. lôžko, pokládka potrubia, zásyp kamenivom, obalenie geotextíliou v km 1,150-1,175; 1,375-1,550
- debnenie a betonáž podkladného betónu pod štrbinový žľab km 1,2-1,375; 1,625 -2,000
- pokládka štrbinových žľabov v km 1,2-1,375; km 1,625 -1,900
- búranie konštrukčných vrstiev pôvodnej vozovky v km 1,200 ; 2,200

- výkop jám, montáž a pripájanie U.V. v km 0,600-0,800; km 1,150-1,175
- pokládka geomreže, sypanie sanačnej vrstvy zo štrkodrvy fr. 0-63 m v km 1,8 -2,2
- odkop zeminy na výmene podložia v km 1,375-1,575, úprava podložia so zhutnením . pokládka geokompozitu a sypanie štrkodrvy z fr. 0-90 mm
- odkop zeminy pri križovatke Tesco, Pri Krasnej.

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií

- napojenie U.V. v križovatke Lubina
- osadenie dočasného dopravného značenia v križovatke Lubina a Krásna
- presmerovanie dopravy
- búranie konštrukčných vrstiev pôvodnej vozovky - asfalt, betón v križovatke Lubina, Pri Krásnej
- odkop zeminy na výmene podložia v križovatke Lubina, Pri Krásnej
- úprava podložia v križovatke Lubina na výšku so zhutnením
- pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy zo štrkodrvy fr. 0-90 m v križovatke Lubin

SO 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom

- realizácia izolácie za op. č.1 a 3 z geotextílie, fólie a náterov
- oddebnenie drenážneho múrika opora. č.1
- vrtanie kotevných otvorov pre ložiská na opore č.1 a 3
- osádzanie ložísk na opore č.1 a 3
- podlievanie ložísk plastmaltou na opore č.1a3
- pokládka drenážneho potrubia na opore č.1 a 3 s obetonovaním drenážnym betónom
- sypanie protimrazového klinu po tesniacu vrstvu
- zhotovenie tesniacej vrstvy za oporou č. 1 a 3
- sypanie protimrazového klinu nad tesniacou vrstvou
- montáž podpornej konštrukcie pre priečnik na opore č.1 a 3
- debnenie a armovanie priečnika na opore č.1 a 3
- príprava spevnenej plochy pre žeriav na opore č.1
- betonáž priečnika na opore č. 1 a 3

SO 221-00 Úprava Myslavského potoka

- búranie starého opevnenia potoka
- výkop zeminy v koryte potoka s odvozom na skládku

SO 401-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

- na objekte sa nepracovalo

SO 402-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

- Výkop jám pre pätky portálu
- Podkládny betón
- Armovanie výstuže základu portálu
- debnenie a betonáž pätky portálu
- oddebnenie pätky portálu
- izolačné nátery

SO 403-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

- Výkop jám pre pätky portálu
- Podkládny betón
- Armovanie výstuže základu portálu
- debnenie a betonáž pätky portálu
- oddebnenie pätky portálu
- izolačné nátery

- výkop jám pre pätky CSS

SO 404-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

- Výkop jám pre pätky portálu
- Podkládny betón
- Armovanie výstuže základu portálu
- debnenie a betonáž pätky portálu
- oddebnenie pätky portálu
- izolačné nátery

- výkop jám pre pätky CSS
- debnenie a betonáž pätky CSS
- oddebnenie pätky CSS
- SO 405-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,590 – ul. Rovníková**
- výkop jám pre pätky portálu
- debnenie , armovanie, betonáž základov portálu
- oddebnenie pätiok portálu
- výkop jám pre pätky CSS
- debnenie a betonáž pätky CSS
- oddebnenie pätky CSS
- výkop ryhy, pokládka chráničiek , obetonovanie chráničiek kabelových rozvodov CSS
- SO 406-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**
- výkop jám pre pätky CSS
- debnenie a betonáž pätky CSS
- SO 407-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická**
- výkop jám pre základy portálu
- podkladný betón
- armovanie výstuže základov
- debnenie a betonáž pätky portálu
- oddebnenie pätky portálu
- izolačné nátery
- SO 410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká**
- na obj. sa nepracovalo
- SO 411-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká**
- sondáž križenia a súbehu sieti
- výkop ryhy pre kábel km 1,2 -1,575
- SO 501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360**
- sondovanie
- kolízia zo sieťami
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**
- sondovanie, výkop ryhy na bode napojenia stoka H
- Výkop ryhy , pieskové lôžko, montáž potrubia , spätný zásyp na kanalizačnej stoke C od šachty č. KŠC4-KŠC5
- napájanie UV na stoke C č.17-23
- vybúranie otvoru pre napojenie stoky H do hlavného kanalizačného zberača
- Výkop ryhy , pieskové lôžko, montáž potrubia , spätný zásyp na kanalizačnej stoke H od bodu napojenia k šachte č. KŠH2
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**
- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
- výkop štartovacej jamy pre pretlak
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie
- SO 516-00 – Prekládka vodovodu DN 500, ul. Važecká**
- Práce prerušené z dôvodu kolízie potrubia s káblami VSE a Slovak Telecom
- Rieši sa zmena tech. riešenia
- SO 601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500**
- obetonovanie chráničiek káblov VN
- SO 612-01 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**
- na obj. sa nepracovalo
- SO 613-03 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 – ul. Ladožská**

- sondáž kríženia a súbehu sietí
- výkop ryhy pre kábel v km 1,2-1,575
- SO 613-05 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**
- na obj. sa nepracovalo
- SO 617-00 Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká**
- na obj. sa nepracovalo
- SO 618-03 Kábelové NN prípojky pre zastávku Ladožská**
- výkop ryhy pre kábel v km 1,2-1,575
- SO 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia**
- výkop jám pre pätky stĺpov osvetlenia v km 1,8
- debnenie a betonáž pätiiek stĺpov osvetlenia v km 1,8
- výkop jám pre pätky stĺpov osvetlenia v km 0,450 -0,850
- debnenie a betonáž pätiiek stĺpov osvetlenia v km 0,450-0,850
- výkop jám pre pätky stĺpov osvetlenia v križovatke Lubina, Tesco
- debnenie a betonáž pätiiek stĺpov osvetlenia v križovatke Lubina, Tesco
- výkop ryhy, pokládka chráničiek s obetónovaním pre káble osvetlenia v križovatke Lubina
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**
- odkrytie káblov DPMK v km 1,6-1,875
- výkop ryhy pre novú trasu káblov v km 1,600 -1,800
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
- odkrytie káblov DPMK v km 1,6-1,875
- výkop ryhy pre novú trasu káblov v km 1,600 -1,800
- SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom**
- obetónovanie chráničiek v križovatke Tesco
- SO 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom**
- obetónovanie chráničiek v križovatke Tesco
- SO 691-00 – Kábelovod na Slaneckej ceste**
- obetónovanie chráničiek v križovatke Tesco
- SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90 , Čingovská**
- vytýčenie sietí na ulici Čingovská a výkop sond
- odstránenie krovín
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie
- SO 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT**
- armovanie spodnej dosky šachty teplovodu
- debnenie a betonáž spodnej dosky šachty teplovodu
- armovanie, debnenie, betonáž stien šachty teplovodu
- debnenie, armovanie, betonáž stropu šachty teplovodu
- oddebnenie šachty
- SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka**
- údržba mostovky

Bod č. 3 – Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**

- Termín : **priebežne**
- Požaduje, aby priechody pre chodcov boli nasvietené
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,
Termín : **priebežne**
 - **Zástupcovia OÚ KE:**
 - Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“
Zodpovedný: **Mesto Košice**
Termín : **priebežne**
 - V križovatke Slanecká – Levočská značky „Hlavná cesta „ a „Zákaz odbočenia“ majú byť osadené opačne a majú zlé rozmery.
 - **Zástupca USSK:**
 - Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prírodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,
Termín : **priebežne**

Bod č. 4 – Diskusia

- Zástupca DPMK sa zaujímal o termín uzávierky ul. Važeckej z dôvodu obmedzenia premávky MHD, kre bol informovaný, že uzávierka by mala začať v 2. polovici mesiaca apríl od cca 17.04, pričom bola prezentovaná zmena dopravy z dôvodu uzávierky
- Pani starostka mestskej časti sa zaujímala, aká bude doba uzávierky ul. Važeckej, na čo dostala odpoveď, že predpokladaná doba je na 3. mesiace
- Prítomní boli v rámci diskusie informovaní, že práce v križovatke k OC Kaufland budú prevádzané po pol profiloch, čiže stále bude uzavretá jedna časť cesty k križovatke (príjazdová cesta k OC, odjazdová cesta od OC)
- Spracovateľ PD dopravného značenia Ing. Titl prítomných informoval, že v priebehu realizácie stavby došlo v priebehu roku 2022 a začiatkom roka 2023 k zmene legislatívy týkajúcej sa dopravného značenia, vyhl. tech. predpisov, vykonávacích listov, kde došlo k zmene značenia priechodu pre chodcov, v rámci ktorej sa priechody pre chodcov v svetelných križovatkách už nebudú vyznačovať zbraňami, ale iba čiarami ohraničujúcimi plochy priechodov.

Bod č. 5 – Záver

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 10:20 hod.

Predbežne bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 13 sa uskutoční dňa 04.05.2023, to jest vo štvrtok so zrazom zúčastnených na stavbe pri benzínovej pumpe Benzinol o 9,00 hod. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 05.04.2023

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina



