

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta

Kontrolný deň stavby – zápis č. 13

Poradové číslo: 13
Dátum: 04.05. 2023
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod 2. - Realizované práce od 05.04.2023 – 04.05.2023

SO 010-00 – Príprava územia

- výkop pňov pri obratisku električiek

SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- pokládka geokompozitu a sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-90 mm km 0,6- 0,8 ; km 1,150 – 1,175
- pokládka geomreže, sypanie sanačnej vrstvy zo štrkodrvy fr. 0-63 m v km 0,6-0,8 ; km 1,150-1,175; km 1,375 -1,575
- štrkové lôžko pod štrbinový žľab km 0,600 – 0,800 ; km 1,150-1,175;km 1,375 -1,575
- debnenie a betonáž podkladného betónu pod štrbinový žľab km 1,150 -1,175; km 1,400-1,575;km 2,000-2,100
- pokládka štrbinových žľabov v km 1,150-1,175; km 1,400-1,575;km 1,775 1,800;km 1,200 – 1,250
- úprava podložia na výšku so zhutnením km0,600 – 0,800;km 1,150-1,175

- výplň dilatačných škár štrbinového žľabu tesniacim povrazcom a polyuretánovým tmelom, lepenie dilatačnej vložky z EPS v km 1,200- 1,575; km 1,675 -2,1
- montáž ochranného plechu dilatácie štrbinového žľabu s obetónovaním v km 1,2-1,575; km 1,675 -2,1
- výkop ryhy pre drenáž, bet. lôžko, pokládka potrubia, zásyp kamenivom km 0,750-0,800; km 1,150-1,175; km 2,175 – 2,2
- úprava konštrukčnej pláne na výšku so zhutnením km 1,2-1,575; km 1,675 – 2,1
- sypanie UMŠD v km 1,675 – 2,1

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií

- pokládka geomreže, sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-63 m v križovatke Lubina
- pokládka geokompozitu a sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-90 mm v križovatke Tesco
- pokládka geomreže, sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-63 m v križovatke Tesco
- úprava konštrukčnej pláne na výšku so zhutnením v križovatke Lubina
- výstavba obchádzky v križovatke Textilná 2

SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

- prípravné práce pre presmerovanie dopravy vybudovanie obchádzok
- presmerovanie dopravy
- búranie chodníkov
- montáž mobilného oplotenia

SO 112-00 Cyklistická komunikácia

- odkop terénu v km 1,2-1,55

SO 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom

- pokládka nosníkov
- armovanie priečnika na opore č.1 a 3
- pokládka cetris dosiek na vodorovnej nosnej konštrukcii

SO 221-00 Úprava Myslavského potoka

- prehradenie a zatrúbnenie potoka

SO 401-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

- na objekte sa nepracovalo

SO 402-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

- výkop jám pre pätky CSS
- debnenie a betonáž pätky CSS
- oddebnenie pätky CSS

SO 403-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

- na objekte sa nepracovalo

SO 404-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

- debnenie a betonáž pätky CSS
- oddebnenie pätky CSS

SO 405-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,590 – ul. Rovníková

- osadenie šachty CSS v SDP

SO 406-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,883 – ul. Raketová

- výkop jám pre pätky CSS
- debnenie a betonáž pätky CSS

SO 407-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická

- výkop jám pre základy portálu v SDP
- podkladný betón v SDP

SO 408-00 Koordinačný kábel CSS

- výkop, pokládka chráničky, obetónovanie chráničky, zásyp v križovatke Tesco

SO 410-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

- výkop, pokládka chráničky, obetónovanie chráničky, zásyp v križovatke Tesco

SO 411-00 - Informačný a kamerový systém - Slanecká

- sondáž kríženia a súbehu sietí
- výkop ryhy pre kábel km 1,2 -1,575

SO 501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360

- výkop ryhy , pieskové lôžko, montáž potrubia , spätný zásyp na stoke A medzi šachtami č.6 - 7
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**
- Výkop ryhy , pieskové lôžko, montáž potrubia , spätný zásyp na kanalizačnej stoke I od šachty č. KŠH1 – KŠI2
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**
- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
- riadený pretlak pod vozovkou a koľajiskom pre chráničku vodovodu DN 500
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie
- SO 516-00 – Prekládka vodovodu DN 500, ul. Važecká**
- Práce prerušené z dôvodu kolízie potrubia s káblami VSE a Slovak Telecom
- Rieši sa zmena tech. riešenia
- SO 601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 612-01 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**
- na obj. sa nepracovalo
- SO 613-03 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 – ul. Ladožská**
- výkop ryhy pre kábel v km 1,2-1,575
- SO 613-05 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**
- na obj. sa nepracovalo
- SO 617-00 Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká**
- na obj. sa nepracovalo
- SO 618-03 Kábelové NN prípojky pre zastávku Ladožská**
- výkop ryhy pre kábel v km 1,2-1,575
- SO 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská**
- výkop, pokládka chráničky, obetonovanie chráničky , zásyp v križovatke Tesco
- SO 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia**
- výkop ryhy, pokládka chráničiek s obetonovaním pre káble osvetlenia v križovatke Tesco
- demontáž pôvodného osvetlenia v km 0,000
- demontáž výložníkov osvetlenia a svietidiel na ulici Važecká
- SO 630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK**
- demontáž siete SWAN zo stĺpov trolejového vedenia
- demontáž stĺpov trakčného vedenia
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 691-00 – Kábelovod na Slaneckej ceste**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90 , Čingovská**
- Riadené pretlaky pod vozovkou a chodníkom v križovatke Čingovská
- Výkop sond na kolízii pretlaku s inžinierskými sieťami
- montáž potrubia na pretlaku DN 90, príprava na prepojenie plynovodu
- pretlak pre potrubie DN 225 mm

- montáž potrubia na pretlaku DN 225, príprava na prepojenie plynovodu
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**
- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie
- SO 710-00 – Úprava parovodu/horúcovodu TEKO**
- vybúranie starého parovodu v križovatke pri Krásnej
- SO 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT**
- Izolačné nátery šachty
- pokládka lepenky
- obsyp šachty kamenivom
- oddebenie stropnej dosky
- SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka**
- údržba mostovky

Bod č. 3 – Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- Požaduje, aby priechody pre chodcov boli nasvietené
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**
- **Zástupcovia OÚ KE:**
- Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“
Zodpovedný: **Mesto Košice**
Termín : **priebežne**
- V križovatke Slanecká – Levočská značky „Hlavná cesta „ a „Zákaz odbočenia“ majú byť osadené opačne a majú zlé rozmery.
- **Zástupca USSK:**
- Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prírodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**
Termín : **priebežne**

Bod č. 4 – Diskusia

- **Pani starostka mestskej časti Nad jazerom** na základe jednanja na dopravnom dispečingu požaduje dočasne odstrániť zvislé dopravné značenie – „Prikázaný smer jazdy vpravo“ z ulice Raketovej na ul. Slaneckú z dôvodu odľahčenia dopravy na dobu nevyhnutnú, kým nedôjde k uzavretiu predmetnej križovatky.
Ďalej pani starostka vznesla požiadavku umiestniť na dočasné zastávky MHD na obratisku prístrešky.
- **Spracovateľ PD** dopravného značenia Ing. Titl vznesol požiadavku na ZH, či sa nedá zorganizovať sypanie výmeny podložja z priestoru stavby tak, že vozidlá so štrkodrvou vojdú na stavenisko a budú cúvať v odkopanom priestore k miestu sypania, aby sa kamenivo nesypalo z jazdných pruhov vozovky z dôvodu, že dochádza počas sypania k obmedzovaniu dopravy.
- **DPMK** ohlásil na stavebný úrad stavebné úpravy dvoch koľajových priecostí z ul. Važeckej, kde stavebný úrad vyzval DPMK, aby predložil projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia.

- **Zástupkyňa stavebného úradu** prítomných upovedomila o tom, že z titulu realizácie rekonštrukčných prác na ul. Slaneckej nie je možné uzatvoriť tieto dva koľajové prejazdy a realizovať na nich opravy.

Ďalej upozornila, že je potrebné spracovať a odsúhlasiť dočasné dopravné značenie pre pravú stranu po presmerovaní dopravy a požiadať o vydanie rozhodnutia na uzávierku ľavej strany cesty.

- **zástupca USSK** sa informoval, ako sa doriešila ich pripomienka zrealizovať vstup do ich šachty vo veľkosti 70x70 cm a nie 60x60 cm ako to rieši PD z dôvodu vstupu potápačov do privodného potrubia, kde bol informovaný, že ich pripomienka zväčšiť vstup do šachty bola akceptovaná, takže vstup sa bude realizovať vo veľkosti 70x70 cm a k vstupu sa prispôbia aj stúpačky v komíne šachty.

- **zástupca IDS Východ** vzniesol požiadavku, aby v prípade zmeny organizácie dopravy počas rekonštrukčných prác na ul. Slaneckej boli včas informovaní, to jest min. 14 dní pred zmenami tieto oznámiť dopravnému správnomu orgánu, čo je KSK, aby tieto zmeny mohli byť včas prerokované s dopravcami.

Dodatočne zástupca IDS Východ písomne elektronickou poštou vzniesol požiadavku na ZH, aby práce, ktoré nie sú neodkladné a aktuálne spôsobujú "krátkodobé" zastavenie premávky na Slaneckej ul. už neboli realizované v čase dopravnej špičky, t.j. v čase od 6.30 h do 8.00 h a v čase od 14.00 h do 17.00 h., pretože meškania autobusových spojov majú za následok výrazné zníženie počtu cestujúcich.

- Na záver diskusie boli prítomní zhotoviteľom informovaní, že v úseku od križovatky Textilná II po koniec úseku bude doprava presmerovaná do pravého jazdného pruhu v termíne od 29.05.2023.

Bod č. 5 – Záver

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 10:15 hod.

Predbežne bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 14 sa uskutoční dňa 01.06.2023, to jest vo štvrtok so zrazom zúčastnených v kancelárii č. D310 v budove Magistrátu mesta Košíc o 9,00 hod. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 04.05.2023

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina



