

## Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta

### Kontrolný deň stavby – zápis č. 14

**Poradové číslo:** 14  
**Dátum:** 01.06. 2023  
**Čas:** 09:00 hod.  
**Miesto:** Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A  
**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny  
**Objednávateľ:** Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)  
**Projektant:** Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)  
**Zhotoviteľ:** Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
**Realizujúci závod:** Závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)  
**Stavebný dozor objednávateľa:** EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

#### Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní
4. Diskusia
5. Záver

#### Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

#### Bod 2. - Realizované práce od 04.05.2023 – 01.06.2023

##### SO 010-00 – Príprava územia

- výkop pňov v km 0,900 -1,200 a ulici Važecká

##### SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- pokládka geokompozitu a sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-90 mm km 1,175;km 1,600 – 1,675; km 2,1-2,2
- pokládka geomreže, sypanie sanačnej vrstvy zo štrkodrvy fr. 0-63 m v km 1,175;km 1,600 – 1,675; km 2,1-2,2
- štrkové lôžko pod štrbinový žľab km 2,1 -2,2; km 1,175; km 1,575-1,675
- debnenie a betonáž podkladného betónu pod štrbinový žľab km 0,600-0,800;2,1-2,2
- pokládka štrbinových žľabov v km 0,600-0,800; 2,1 -2,2
- úprava podložia na výšku so zhutnením km 2,100-2,200; 1,175;1,600 -1,675
- výplň dilatačných škár štrbinového žľabu tesniacim povrazcom a polyuretánovým

- tmelom, lepenie dilatačnej vložky z EPS v km 0,900-1,200;2,1-2,2
- montáž ochranného plechu dilatácie štrbinového žľabu s obetónovaním v km 0,9-1,150;0,600-0,800;2,1-2,2
  - výkop ryhy pre drenáž, bet. lôžko, pokládka potrubia, zásyp kamenivom km 0,750-0,800;km 1,150-1,175; km 2,175 – 2,2
  - úprava konštrukčnej pláne na výšku so zhutnením km 0,900-1,200;km 2,1-2,2
  - sypanie UMŠD v km 0,9-1,150;1,2-1,575;
  - pokládka CBGM, AC 22 P, AC 16 L km 0,9-1,150;1,2-1,1575;1,675-2,100;
  - pokládka cestných obrubníkov km 0,9-1,150;1,2-1,575;1,675 -2,1
  - búranie konštrukčných vrstiev pôvodnej vozovky km 0,55 -0,60
  - odkop zeminy na výmene podlažia v km 0,55 -0,600,km 1,175; km 1,575-1,675
  - odkop zeminy, úprava podlažia, pokládka geokompozitu, sanačná vrstva v km 0,9 -1,1
  - výkop ryhy pre drenáž, bet. lôžko, pokládka potrubia , pokládka geotextílie, zásyp kamenivom fr. 0-32 mm km 1,175; km 1,575-1,675
  - úprava podlažia, pokládka geokompozitu, sanačná vrstva na chodníku v km 0,9-1,1
  - úprava konštrukčnej pláne na výšku a sypanie UMŠD na chodníku km 0,9-1,1
- SO 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač**
- vybudovanie dočasnej autobusovej zastávky
  - prípravné práce pre presmerovanie dopravy
  - presmerovanie dopravy
  - búranie konštrukčných vrstiev starej vozovky
- SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií**
- pokládka geomreže, sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-63 m v križovatke pri Krásnej
  - pokládka geokompozitu a sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-90 mm v križovatke pri Krásnej
  - pokládka geomreže, sypanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-63 m v križovatke
  - úprava konštrukčnej pláne na výšku so zhutnením v križovatke Tesco, pri Krásnej
  - úprava podlažia v križovatke pri Krásnej
  - sypanie UMŠD v križovatke Lubina, Tesco
  - pokládka CBGM, AC 22 P, AC 16 L, SMA 11 O v križovatke Lubina, Tesco
  - pokládka cestných obrubníko v križovatke Lubina, Tesco
  - presmerovanie dopravy v križovatke Textilná 2, Tesco,Lubina
  - búranie konštrukčných vrstiev pôvodnej vozovky v križovatke Textilná 2 a Lubina
  - odkop zeminy na výmene podlažia v križovatke Textilná 2
  - búranie obchádzky v križovatke Tesco
- SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká**
- búranie obrubníkov
- búranie konštrukčných vrstiev vozovky
  - odstránenie krovín mačiny
- SO 112-00 Cyklistická komunikácia**
- odkop terénu v km 1,6-2,1
- úprava podlažia, pokládka geokompozitu, sanačná vrstva v km 0,9-1,1; km 1,6 -2,2
  - úprava konštrukčnej pláne na výšku a sypanie UMŠD km 0,9-1,1
- SO 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom**
- armovanie, debnenie a betonáž mostovky
- armovanie, debnenie a betonáž priečnikov č. 1 a 3
  - montáž odvodnenia
  - armovanie , debnenie betonáž záverných múrikov č.1 a 3
  - brokovanie brúsenie mostovky
  - izolácia mostovky po rímsy



- osadenie kotiev ríms
- izolačné nátery opôr, pokládka geotextílie
- SO 221-00 Úprava Myslavského potoka**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 401-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 402-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 403-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 404-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská**
  - rezanie škár
  - osadenie indukčných slučiek
- SO 405-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,590 – ul. Rovníková**
  - rezanie škár
  - osadenie indukčných slučiek
- SO 406-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**
  - rezanie škár
  - osadenie indukčných slučiek
- SO 407-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická**
  - armovanie, debnenie, betonáž základu portálu
  - izolačné nátery
  - debnenie a betonáž základov CSS
- SO 408-00 Koordinačný kábel CSS**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 410-00 -Informačný a kamerový systém - Slanecká**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 411-00 -Informačný a kamerový systém - Slanecká**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360**
  - výkop ryhy, pieskové lôžko, montáž potrubia, spätný zásyp na stoke A medzi šachtami č.6-9
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**
  - Práce na SO ukončené
  - Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**
  - dovážanie delenej chráničky
  - obsyp chráničky pieskom
  - debnenie a betonáž čiel chráničky
  - montáž potrubia
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**
  - Práce na SO ukončené
  - Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia
- SO 516-00 – Prekládka vodovodu DN 500, ul. Važecká**
  - zmena projektu materiál dodaný od 15.5.2023
- SO 601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 612-01 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 613-03 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 – ul. Ladožská**
  - na objekte sa nepracovalo

**SO 613-05 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 617-00 Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 618-03 Kábelové NN prípojky pre zastávku Ladožská**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská**

- výkop, pokládka chráničky, obetonovanie chráničky , zásyp v križovatke Tesco

**SO 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia**

výkop jám, debnenie a betonáž pätiiek osvetlenia v km 2,2

- výkop ryhy, pokládka chráničiek s obetonovaním v km 2,2
- demontáž stĺpov osvetlenia na ul. Važecká

**SO 630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK**

- demontáž stĺpov trakčného vedenia

**SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**

- Odkrytie káblov DPMK km 1,6-1,850
- budovanie kábelovodu, prekládka káblov DPMK do novej trasy
- Napájanie káblov DPMK

**SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**

- Odkrytie káblov DPMK km 1,6-1,850
- budovanie kábelovodu, prekládka káblov DPMK do novej trasy
- Napájanie káblov DPMK

**SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 667-01 - Preložka optických káblov SWAN**

- odkrytie a ochrana optických káblov

**SO 691-00 – Kábelovod na Slaneckej ceste**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90 , Čingovská**

- tlakové skúšky

**SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**

- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie

**SO 710-00 – Úprava parovodu/horúcovodu TEKO**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT**

- obsyp potrubia horúcovodu pieskom
- pokládka dilatácie nad potrubím horúcovodu z XPS
- armovanie, debnenie, betonáž roznášacej dosky
- odkop šachty pri koľajisku

**SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka**

- údržba mostovky

**Bod č. 3 – Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní**

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.  
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.,**  
Termín : **priebežne**
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni



- v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu  
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,  
Termín : **priebežne**
- Požaduje, aby priechody pre chodcov boli nasvietené  
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,  
Termín : **priebežne**
  - **Zástupcovia OÚ KE:**
  - Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“  
Zodpovedný: **Mesto Košice**  
Termín : **priebežne**
  - V križovatke Slanecká – Levočská značky „Hlavná cesta „ a „Zákaz odbočenia“ majú byť osadené opačne a majú zlé rozmery.
  - **Zástupca USSK:**
  - Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prívodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9  
Zodpovedný: **Doprastav, a.s.**,  
Termín : **priebežne**

#### **Bod č. 4 – Diskusia**

- **Spracovateľ PD** dopravného značenia Ing. Titl sa dotazoval, či pri presmerovaní dopravy na pravú stranu novobudovanej časti cesty nie je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní. Zástupca Okresného úradu uviedol, že ak objekty nie sú kompletne dokončené, ak sú nedorobky, tak nie je možné uviesť objekty do predčasného užívania.
- Ďalej prítomných informoval, že končí platnosť uzávierky a že všetky podklady a žiadosť o predĺženie uzávierky je podaná na okresný úrad aj so súhlasným stanoviskom KDI k predĺženiu uzávierky, ktorý ho vydal obratom.
- Ďalej informoval, že keďže z ľavej strany pozdĺž komunikácie budú prebiehať práce na starej ceste a z pravej strany prebiehajú práce na chodníku a cyklochodníku, tak KDI trvá na tom, aby po okrajoch z pravej aj ľavej strany je potrebné rozmiestniť každých 10 m plastové bezpečnostné dopravné značenie 1330\*320\*60 mm smerujúce doprava/doľava (tzv. zetka), ktoré budú vymedzovať 3-metrové jazdné pruhy od stredovej deliacej žltej plnej čiary.
- Ďalej informoval, že keď sa bude realizovať nové dočasné dopravné značenie, tak zábrany na slepé ulice pri Krásnej sa zatiaľ nebudú osadzovať. Tie sa osadia, až keď dopravný podnik oznámi termín, kedy bude realizovať výmenu koľajísk.
- **Zástupkyňa stavebného úradu** uviedla, že ak objekty nie sú kompletne dokončené, ak sú nedorobky, tak nie je možné uviesť objekty do predčasného užívania. Doprava po presmerovaní bude realizovaná v takom režime, ako k dnešnému dňu po starej časti Slaneckej cesty.  
Po podaní žiadosti Okresný úrad zvolal na 05.06.2023 ústne rokovanie k presmerovaniu dopravy na novovybudovanú pravú časť Slaneckej cesty.

**Pani starostka mestskej časti Nad jazerom** sa zhotoviteľka dotazovala, prečo na ul. Važeckej v aktuálnej dobe sú prerušené práce, na čo jej zástupca zhotoviteľka odpovedal, že z dôvodu kolízie s inžinierskymi sieťami nebolo možné v predchádzajúcom období po odkopaní starých konštrukčných vrstiev vozovky pokračovať v prácach a že v súčasnom období sústredil kapacity na dokončenie úseku pravej strany cesty, aby bolo možné presmerovať dopravu od 07.06.2023 na novovybudovanú časť pravej strany cesty.

Na základe vznesenej požiadavky pani starostky na KDS č. 13 umiestniť na dočasnú zastávku MHD na obratisku prístrešky, boli tieto osadené.

**Bod č. 5 – Záver**

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 10:15 hod.

Predbežne bolo dohodnuté, že z dôvodu dovolenkového obdobia kontrolný deň stavby č. 15 sa uskutoční dňa 07.09.2023, to jest vo štvrtok so zrazom zúčastnených v kancelárii č. D310 v budove Magistrátu mesta Košíc o 9,00 hod. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 01.06.2023

Zapísal: Ing. Zdenko Titko 

Príloha: prezenčná listina