

Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**Kontrolný deň stavby – zápis č. 16**

Poradové číslo: 16
Dátum: 05.10. 2023
Čas: 09:00 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Objednávateľ: **Mesto Košice**, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)
Projektant: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)
Zhotoviteľ: **Doprastav, a.s.**, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod: **Závod Prešov**, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)
Stavebný dozor objednávateľa: **EUTECH a.s.**, Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

Program:

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1. - Otvorenie

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

Bod 2. - Realizované práce od 14.09.2023 – 05.10.2023

SO 010-00 – Príprava územia

- na objekte sa nepracovalo

SO 101-01 - Slanecká cesta II/552

- budovanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-90 mm, fr. 0-63 mm , geokompozit, geomreža km 0,000 -0,350 PS, km 0,450 – 0,550 PS , km 1,600 -1,850 ĽS, km 0,000 -0,243 PS dočasné napojenie
- pokládka štrbinového žľabu s dilatačnou vložkou v km 0,000 -0,350 PS, km 0,450 – 0,550 PS , km 1,600 -1,850 ĽS, km 2,200 -2,275 PS
- výkop ryhy pre drenáž, bet. lôžko, pokládka potrubia, zásyp kamenivom km 0,000 -0,350 PS, km 0,450 – 0,550 PS , km 1,850 -2,175 ĽS, km 2,200 -2,275 PS
- úprava konštrukčnej pláne na výšku so zhutnením km 0,000 -0,350 PS, km 0,450 – 0,550 PS , km 1,600 -1,875 ĽS, km 2,200 -2,275 PS, dočasné napojenie v km 0,000 -0,243 PS
- sypanie UMŠD v km 0,000 -0,350 PS, km 0,450 – 0,550 PS , km 1,600 -1,875 ĽS, km 2,200 -

- 2,275 PS, dočasné napojenie v km 0,000 -0,243 PS
- pokládka CBGM, AC 22 P, AC 16 L km 0,000- 0,350 PS, km 0,850 – 0,900 PS, km 2,000 – 2,275 PS, dočasné napojenie v km 0,000 -0,243 PS
- pokládka cestných obrubníkov km 0,000- 0,350 PS, km 0,850 – 0,900 PS, km 2,000 – 2,275 PS
- búrание konštrukčných vrstiev pôvodnej vozovky km 0,600 – 0,900 ĽS
- odkop zeminy na výmene podlažia v km 0,200 -0,350 PS; km 0,450- 0,550 PS
- presmerovanie dopravy v km 0,600 -0,900 PS
- SO 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač
 - Úprava podlažia, sanačná vrstva, konštrukčná pláň, UMŠD, CBGM km 0,000 -0,025 PS
- SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií
 - presmerovanie dopravy v križovatke Ladožská a Rovníková
 - búrание konštrukčných vrstiev pôvodnej vozovky v križovatke Rovníková
 - odkop zeminy na výmene podlažia v križovatke Rovníková
- SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká
 - práce prerušené
- SO 112-00 Cyklistická komunikácia
 - Odkop zeminy na výmene podlažia v km 0,000 – 0,600
- SO 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom
 - pod ložiskové bloky
 - osadenie ložísk
 - podperná skruž nosnej konštrukcie
 - armovanie, debnenie, betonáž priečnikov
- SO 202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom
 - armovanie ,debnenie, betonáž opôr
 - pod ložiskové bloky
 - osadenie ložísk
 - podperná skruž nosnej konštrukcie
 - armovanie, debnenie, betonáž priečnikov
- SO 221-00 Úprava Myslavského potoka
 - zemné práce
 - debnenie betonáž pätiiek a prahov
- SO 401-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná
 - na objekte sa nepracovalo
- SO 402-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská
 - rezanie škár
 - osadenie indukčných slučiek
- SO 403-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
 - rezanie škár
 - osadenie indukčných slučiek
 - pokládka chráničiek do betónu
- SO 404-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
 - rezanie škár
 - osadenie indukčných slučiek
 - zaťahovanie káblov
 - výstavba stĺpov CSS
 - osádzanie stĺpov, návěstidiel, rozvádzača
- SO 405-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,590 – ul. Rovníková
 - armovanie, debnenie, betonáž pätiiek portálov a CSS
 - pokládka chráničiek pre káble
 - zaťahovanie káblov
 - výstavba stĺpov CSS
 - osádzanie stĺpov, návěstidiel, rozvádzača
- SO 406-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,883 – ul. Raketová
 - na objekte sa nepracovalo

- SO 407-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická
- na objekte sa nepracovalo
- SO 408-00 Koordinačný kábel CSS
- výkop ryhy, pokládka chráničky a kábla, spätný zásyp v km 0,900 – 1,575, km 1,600 – 1,875
- SO 410-00 -Informačný a kamerový systém – Slanecká
- výkop , osadenie chráničiek do betónu , spätný zásyp km 0,550
- výkop štartovacej jamy pre pretlak v km 2,000
- SO 411-00 -Informačný a kamerový systém - Slanecká
- výkop ryhy, pokládka chráničky , spätný zásyp v km 1,600 – 1,875
- SO 501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360
- výkop ryhy , pieskové lôžko, montáž potrubia , spätný zásyp na stoke A,B medzi šachtami č.B1 – bod napojenia
- napojenie potrubia stoky do hlavného kanalizačného zberača
- výkop ryhy , pieskové lôžko, montáž potrubia , spätný zásyp na prípojkách k UV 6-9
- SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ
- výkop ryhy , pieskové lôžko, montáž potrubia , spätný zásyp na prípojkách k UV č. 12-14 PS, 52- 61 LS
- SO 502-00 Ochrana splaškovej kanalizácie DN 2000/1700 zberač A
- Výmena vstupných šacht na splaškovej kanalizácii s úpravou na výšku podľa novej nivelety vozovky v úseku km 0,350
- SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870
- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia
- SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870
- na obj. sa nepracovalo
- SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia
- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia
- SO 516-00 – Prekládka vodovodu DN 500, ul. Važecká
- montáž potrubia a kolien v bodoch napojenia
- tlaková skúška potrubia
- montáž izolácie potrubia
- SO 601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500
- na objekte sa nepracovalo
- SO 603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900
- Ochrana káblov obetónovaním
- SO 612-01 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie
- na objekte sa nepracovalo
- SO 613-02 Kábelové NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 – ul. Napájadlá
- výkop ryhy, pokládka chráničky , spätný zásyp v križovatke Napájadlá
- uloženie kábla v chodníku a zelených plochách
- SO 613-03 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 – ul. Ladožská
- na obj. sa nepracovalo
- SO 613-05 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,883 – ul. Raketová
- na obj. sa nepracovalo
- SO 617-00 Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká
- na obj. sa nepracovalo
- SO 618-03 Kábelové NN prípojky pre zastávku Ladožská
- Na stavbe sa nepracovalo
- SO 619-02 Rozvody NN pre zastávku Dneperská
- Výkop ryhy, osadenie chráničky, káblovanie km 0,550

- SO 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská
- zaťahovanie káblov do chráničiek
 - NN rozvody v križovatke
- SO 619-04 Rozvody NN pre zastávku Rovníková
- výkop ryhy, pokládka chráničky , spätný zásyp km 1,700
- SO 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia
- výkop jám, debnenie a betonáž pätiiek osvetlenia v km 0,000 – 0,300 ; križovatkách, Napájadlá
 - NN rozvody v križovatkách Tesco, Napájadlá , km 1,6-1,875 SDP, km 0,000 -0,243 dočasné napojenie
 - osadenie stĺpov osvetlenia v km 0,000-0,500
- SO 630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK
- demontáž stĺpov trakčného vedenia v križovatke Rovníková
- SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK
- Odkrytie káblov DPMK km 0,800 – 0,975
 - budovanie kábelovodu, prekládka káblov DPMK do novej trasy
 - Nadpájanie káblov DPMK
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK
- Odkrytie káblov DPMK km 0,800 – 0,975
 - budovanie kábelovodu, prekládka káblov DPMK do novej trasy
 - Nadpájanie káblov DPMK
- SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom
- na objekte sa nepracovalo
- SO 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom
- na objekte sa nepracovalo
- SO 667-01 - Preložka optických káblov SWAN
- na objekte sa nepracovalo
- SO 691-00 – Kábelovod na Slaneckej ceste
- na objekte sa nepracovalo
- SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90 , Čingovská
- práce na obj. ukončené
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia
- Práce na SO ukončené
 - Príprava dokumentácie
- SO 710-00 – Úprava parovodu/horúcovodu TEKO
- na objekte sa nepracovalo
- SO 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT
- izolačné nátery bočných stien
 - debnenie, armovanie, betonáž stropnej dosky
 - búranie stredovej šachty
 - podkladný betón pod stredovú šachtu
 - armovanie debnenie betonáž spodnej dosky, stien a stropu stredovej šachty
- SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka
- práce na obj. ukončené

Bod č. 3 – Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.
Zodpovedný: Doprastav, a.s.,
Termín : priebežne
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu
Zodpovedný: Doprastav, a.s.,

- Termín : priebežne
- Požaduje, aby priechody pre chodcov boli nasvietené
Zodpovedný: Doprastav, a.s.,
Termín : priebežne
 - Požaduje, že keďže z ľavej strany pozdĺž komunikácie budú prebiehať práce na starej ceste a z pravej strany prebiehajú práce na chodníku a cyklochodníku, aby po okrajoch z pravej aj ľavej strany boli rozmiestnené každých 10 m plastové bezpečnostné dopravné značenie 1330*320*60 mm smerujúce doprava/dola (tzv. zетка), ktoré budú vymedzovať 3-metrové jazdné pruhy od stredovej deliacej žltej plnej čiary
Zodpovedný: Doprastav, a.s.,
Termín : priebežne
 - **Zástupcovia OÚ KE:**
 - Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasit' v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“
Zodpovedný: Mesto Košice
Termín : priebežne
 - V križovatke Slanecká – Levočská značky „Hlavná cesta „ a „Zákaz odbočenia“ majú byť osadené opačne a majú zlé rozmery.
 - **Zástupca USSK:**
 - Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prírodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9
Zodpovedný: Doprastav, a.s.,
Termín : priebežne

Bod č. 4 – Diskusia

- **Zástupca mesta KE** informoval prítomných, že dodatok na predĺženie lehoty výstavby s upraveným termínom ukončenia 22.12.2023 je na kontrole na riadiacom orgáne s tým, že mesto informovalo riadiaci orgán, že pri nepriaznivých klimatických podmienkach môže nastať situácia, že určité časti diela nebudú dokončené pri odhade sumy nedokončených prác vo výške 0,5 mil EUR a že tieto práce by zostali na dokončenie aj dofinancovanie na rok 2024 a ďalej informoval, že hlavná trasa by mala byť do vyššie uvedeného termínu ukončená.
- **Zástupcovia NDS, a.s.**, sa informovali, vzhľadom na blížiacu sa zimu o zimnej údržbe dotknutej časti zjazdu mosta VSS so stavbou „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ pričom boli informovaní, že križovatka pri zjazde z mosta bude oproti jestvujúcemu stavu do začiatku zimnej údržby dokončená a rozšírená a že mechanizmy NDS, a.s. zabezpečujúce zimnú údržbu budú mať možnosť otáčania sa v križovatke na ul. Textilná a jestvujúcej čerpacej stanici PHM Slovnaft, a.s.
- **Zástupcovia mestskej časti** sa dotazovali, že počas výstavby križovatiek boli zdemontované dopravné značky „Zákaz stáťia automobilov nad 5 m“, čo motoristi začali zneužívať a začali parkovať v sídlisku, čo značne obmedzuje možnosť parkovania občanov žijúcich na sídlisku, či tieto budú po ukončení križovatiek osadené naspäť, na čo boli ubezpečení, že tieto značky budú osadené podľa predchádzajúceho dopravného značenia.
- **Zástupcovia mestskej časti** sa ďalej dotazovali, či poškodené topole budú orezané, na čo dostali odpoveď od zástupcu mesta, že požiadavka na Správu mestskej zelene bola vznesená a že tieto budú orezané, ale nie v rámci stavby a k termínu sa nevedel vyjadriť, nakoľko toto zabezpečuje správa mestskej zelene.
- **Zástupcovia Okresného úradu** informovali, že platnosť stavebného povolenia je obmedzená do konca roku 2023 a že je potrebné požiadať o predĺženie lehoty ukončenia výstavby.
- Prítomní boli informovaní, že od 09.10.2023 sa uzavrie križovatka z ul. Levočská, ktorá bude zrušená natrvalo a od 11.10. je plánovaná odstávka kr. z ul. Dneperskej.

Bod č. 5 – Záver

- SD konštatuje, že dňom 16.08.2023 uplynula lehota výstavby diela „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta v zmysle článku 2.6.1. – Lehota plnenia ZoD objednávateľa č. 2021001507.

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 09:45 hod.

Predbežne bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 17 sa uskutoční dňa 09.11.2023, to jest vo štvrtok so zrazom zúčastnených v kancelárii č. D310 v budove Magistrátu mesta Košíc o 9,00 hod. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 05.10.2023

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina

