

**Projekt: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta****Kontrolný deň stavby – zápis č. 17**

**Poradové číslo:** 17  
**Dátum:** 09.11. 2023  
**Čas:** 09:00 hod.  
**Miesto:** Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D 310 , Trieda SNP 48/A  
**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny  
**Objednávateľ:** **Mesto Košice**, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej aj „MK“)  
**Projektant:** **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej aj „Amberg“)  
**Zhotoviteľ:** **Doprastav, a.s.**, Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
**Realizujúci závod:** **Závod Prešov**, Petrovanská 34, 080 05 Prešov (ďalej aj „Doprastav“)  
**Stavebný dozor objednávateľa:** **EUTECH a.s.**, Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice (ďalej aj „EUTECH“)

**Program:**

1. Otvorenie
2. Realizované práce
3. Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní
4. Diskusia
5. Záver

**Bod 1. - Otvorenie**

Kontrolný deň otvoril SD Ing. Zdenko Titko, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom kontrolného dňa a následne odovzdal slovo zástupcovi zhotoviteľa Ing. Miroslavovi Žáčikovi, ktorý prítomných oboznámil s prácami, ktoré sa zrealizovali od minulého kontrolného dňa k dnešku. Počas prezentácie zástupcovia mestskej časti Košice Nad jazerom sa začali informovať na postup výstavby a či tento je v súlade s harmonogramom a či bude dodržaný termín výstavby, takže kontrolný deň pokračoval diskusiou.

**Bod 2. - Realizované práce od 05.10.2023 – 09.11.2023****SO 010-00 – Príprava územia**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 101-01 - Slanecká cesta II/552**

- budovanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-90 mm, fr. 0-63 mm , geokompozit, geomreža km 1,850 -2,200 ĽS, km 2,225-2,275 ĽS; km 0,000 -0,243 ĽS dočasné napojenie
- pokládka štrbinového žľabu s dilatačnou vložkou v km 1,850-2,175 ĽS; BG žľab v križovatke Rovníková a Ladožská
- výkop ryhy pre drenáž, bet. lôžko, pokládka potrubia, zásyp kamenivom km 0,600 -0,950 ĽS, km; km 1,600 -1,625 ĽS ; km 2,175 -2,200 ĽS, km 2,225 -2,275 ĽS; km 0,000 -0,050 PS
- úprava konštrukčnej pláne na výšku so zhutnením km 1,875 -2,175 ĽS, km 1,600 – 1,625 ĽS
- sypanie UMŠD v km 1,875-2,175 ĽS, km 1,600- 1,625 ĽS
- pokládka CBGM, AC 22 P, AC 16 L km 0,450-0,550 PS; km 1,600 – 2,175 ĽS
- pokládka cestných obrubníkov km 0,450 – 0,550 PS; km 1,600 – 2,175 ĽS

- búranie konštrukčných vrstiev pôvodnej vozovky km 0,450 – 0,600 ES; 0,100 – 0,350 PS; km 2,225 -2,275 ES; km 0,000 0,243 ES
  - odkop zeminy na výmene podložía v km 0,100 – 0,350 ES, km 0,450 -0,950 ES; 1,600 – 1,625 ES; km 2,175 – 2,200 ES; km 2,225 – 2,275 ES; km 0,000 -0,243 ESSO 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač
  - presmerovanie dopravy v km 0,450 -0,600 PS
- SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenie miestnych komunikácií**
- Odkop zeminy na výmene podložía v km 0,000 – 0,100 PS
  - budovanie sanačnej vrstvy z kameniva fr. 0-90 mm, fr. 0-63 mm , geokompozit, geomreža km 0,000-0,100 PS
  - výkop ryhy pre drenáž, bet. lôžko, pokládka potrubia, zásyp kamenivom km 0,000-0,100 PS
- SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká**
- odkop zeminy na výmene podložía
- SO 112-00 Cyklistická komunikácia**
- úprava podložía v km 0,000 -0,350
  - pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy a UMŠD v km 0,000-0,350
  - pokládka chodníkových obrubníkov v km 1,100-1,200; km 1,550- 1,650
- SO 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom**
- pokládka nosníkov
  - debnenie, armovanie, betonáž mostovky
- SO 202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom**
- pokládka nosníkov
  - debnenie, armovanie, betonáž mostovky
- SO 221-00 Úprava Myslavského potoka**
- zemné práce
  - debnenie betonáž pätiiek a prahov
  - pokládka kamennej dlažby do betónu
- SO 401-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 402-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská**
- podkladný betón
  - armovanie, debnenie, betonáž základu portálu
- SO 403-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá**
- na objekte sa nepracovalo
- SO 404-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská**
- zaťahovanie káblov
  - osádzanie stĺpov, návěstidiel, rozvádzača
- SO 405-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,590 – ul. Rovníková**
- armovanie, debnenie, betonáž pätiiek portálov a CSS
  - zaťahovanie káblov
  - osádzanie stĺpov, návěstidiel, rozvádzača
- SO 406-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**
- osádzanie stĺpov, návěstidiel, rozvádzača
  - káblovanie
- SO 407-00 - Cestná svetelná kanalizácia v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická**
- káblovanie
- SO 408-00 Koordinačný kábel CSS**
- výkop ryhy, pokládka chráničky a kábla, spätný zásyp v km 1,875-2,175
- SO 410-00 -Informačný a kamerový systém – Slanecká**
- Pretlak pod električkovou traťou v km 2,000
- SO 411-00 -Informačný a kamerový systém - Slanecká**
- výkop ryhy, pokládka chráničky , spätný zásyp v km 1,875 – 1,975
- SO 501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360**
- na objekte sa nepracovalo

**SO 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**

- výkop ryhy , pieskové lôžko, montáž potrubia , spätný zásyp na prípojkách k UV č. 15-24 ES, 62-64 ES

**SO 502-00 Ochrana splaškovej kanalizácie DN 2000/1700 zberač A**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,870**

- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia

**SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**

- práce ukončené

**SO 515-00 – Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**

- Práce na SO ukončené
- Príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia

**SO 516-00 – Prekládka vodovodu DN 500, ul. Važecká**

- ostrý prepoj potrubia
- izolácia potrubia
- spätný zásyp

**SO 601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 602-00 - Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600**

- výkop, pokládka chráničiek s obetónovaním, spätný zásyp

**SO 603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900**

- výkop, pokládka chráničiek s obetónovaním, spätný zásyp v križovatke Čingovská

**SO 612-01 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 613-02 Kábelové NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 – ul. Napájadlá**

- na objekte sa nepracovalo

**SO 613-03 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 – ul. Ladožská**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 613-05 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,883 – ul. Raketová**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 617-00 Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 618-03 Kábelové NN prípojky pre zastávku Ladožská**

- na stavbe sa nepracovalo

**SO 619-02 Rozvody NN pre zastávku Dneperská**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 619-04 Rozvody NN pre zastávku Rovníková**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia**

- výkop jám, debnenie a betonáž pätiiek osvetlenia v km 1,900-2,200 ul. Važecká
- NN rozvody v križovatkách Rovníková, Raketová , km 1,875-2,175 SDP, km 0,000 -0,243 dočasné napojenie
- montáž výložníkov a svetiel

**SO 630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK**

- na obj. sa nepracovalo

**SO 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**

- Odkrytie káblov DPMK km 2,225- 2,275; km 0,100-0,350
- budovanie kábelovodu, prekládka káblov DPMK do novej trasy

- Nadpájanie káblov DPMK
- SO 632-00 - Ochrana ovládacieho káblov DPMK**
  - Odkrytie káblov DPMK km 2,225- 2,275; km 0,100-0,350
  - budovanie kábelovodu, prekládka káblov DPMK do novej trasy
  - Nadpájanie káblov DPMK
- SO 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom**
  - ochrana káblov na dočasnom napojení v km 0,175
- SO 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom**
  - ochrana káblov na dočasnom napojení v km 0,175
- SO 662-00 Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom**
  - Výkop, pokládka chráničky, obetónovanie, spätný zásyp
- SO 664-00 Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom**
  - Výkop, pokládka chráničky, obetónovanie, spätný zásyp
- SO 667-01 - Preložka optických káblov SWAN**
  - na objekte sa nepracovalo
- SO 691-00 – Kábelovod na Slaneckej ceste**
  - výkop ryhy pre Kábelovod v km 1,650
  - pokládka chráničiek
  - spätný zásyp
- SO 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90 , Čingovská**
  - práce na obj. ukončené
- SO 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**
  - Práce na SO ukončené
  - Príprava dokumentácie
- SO 710-00 – Úprava parovodu/horúcovodu TEKO**
  - búranie kolektoru a šachty v km 0,930
  - armovanie, debnenie, betonáž roznášacej dosky kolektoru v km 0,840
  - búranie šachty v km 1,520
  - armovanie, debnenie, betonáž šachty v km 1,520
- SO 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT**
  - armovanie, debnenie, betonáž kolektoru
  - izolačné nátery
- SO 801-00 Dočasné premostenie myslavského potoka**
  - práce na obj. ukončené

**Bod č. 3 – Kontrola plnenia úloh z minulých kontrolných dní**

- **Zástupca KDI KE:**
- Opätovne upozornil, že je potrebné zosúladiť dočasné dopravné značenie vodorovné aj zvislé v zmysle odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia.  
Zodpovedný: Doprastav, a.s.,  
Termín : priebežne
- Požaduje, ak sa počas realizácie prác dočasné dopravné značenie presunie z dôvodu, že bráni v priebehu prác, aby sa toto po ukončení prác dalo do pôvodného stavu  
Zodpovedný: Doprastav, a.s.,  
Termín : priebežne
- Požaduje, aby priechody pre chodcov boli nasvietené  
Zodpovedný: Doprastav, a.s.,  
Termín : priebežne
- Požaduje, že keďže z ľavej strany pozdĺž komunikácie budú prebiehať práce na starej ceste a z pravej strany prebiehajú práce na chodníku a cyklochodníku, aby po okrajoch z pravej strany boli rozmiestnené každých 10 m plastové bezpečnostné dopravné značenie 1330\*320\*60 mm smerujúce doprava/doľava (tzv. zетка), ktoré budú vymedzovať 3-metrové

jazdné pruhy od stredovej deliacej žltej plnej čiary

Zodpovedný: Doprastav, a.s.,

Termín : priebežne

- **Zástupcovia OÚ KE:**

- Požadujú pred začatím realizácie závažných zmien oproti spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní tieto odsúhlasiť v rámci konania „Zmena stavby pred dokončením“

Zodpovedný: Mesto Košice

Termín : priebežne

- V križovatke Slanecká – Levočská značky „Hlavná cesta „ a „Zákaz odbočenia“ majú byť osadené opačne a majú zlé rozmery.

- Požaduje zrealizovať vodorovné dopravné značenie najmä v kritických miestach (križovatkách) tak, aby bolo viditeľné aj za zníženej viditeľnosti a aj v zime a čo najdlhšiu dobu a aby bolo zrealizované podľa projektu dopravného značenia.

Zodpovedný: Doprastav, a.s.,

Termín : priebežne

- **Zástupca USSK:**

- Požaduje, aby bol písomne (emailom) vopred informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať v miestach, ktoré sú v kolízii s prírodným vodovodom pre USSK v zmysle stanoviska USSK k projektu pre stavebné povolenie z 11.11.2019 - bod č.9

Zodpovedný: Doprastav, a.s.,

Termín : priebežne

#### Bod č. 4 – Diskusia

- **Zástupcovia mestskej časti** sa dotazovali na časový harmonogram otvárania križovatiek, kde zo strany zhotoviteľa boli informovaní nasledovne:

- kr. s ul. Meteorovou sa má otvoriť 17.11.2023

- . kr. s ul. Rovníkovou dňa 25.11.2023

- kr. s ul. Raketovou spolu s ul. Važeckou dňa 22.12.2023

- novobudovaná kr. s ul. Čingovskou – plánuje sa otvoriť do 22.12.23, avšak za podmienky, že dráhový úrad dá súhlas na prejazd cez električkové koľajisko, ktoré v úseku križovatky nie je vybudované na prejazd vozidiel a v rámci stavby nie je rozpočtovaná úprava prejazdu

- kr. s ul. Dneperskou dňa 22.12.23

- kr. s ul. Levočskou bude úplne zrušená

- **Zástupcovia mestskej časti** ďalej vzniesli požiadavku opravy výtlkov na sídliskových komunikáciách a to na ul. Talinskej, Meteorovej a Golianovej.

**Zástupcovia mestskej časti** sa ďalej dotazovali na práce, ktoré nebudú zrealizované do 22.12.23, na čo od zástupcu mesta a zástupcov zhotoviteľa dostali odpoveď, že stavebne by mala byť stavba dokončená až na drobné nedorobky ako napr. križovatky v styku s ul. Važeckou, úseky pri napojení ul. Slaneckej s novobudovaným mostom v úsekoch cca 50 m, dopojenia chodníkov v križovatkách pri ul. Važeckej, sadové úpravy a to všetko v závislosti od ďalšieho vývoja počasia.

**Zástupcovia mestskej časti** sa opätovne dotazovali na poškodené topole, na čo dostali odpoveď od zástupcu mesta, že o tom informoval Správu mestskej zelene, ale že ich môže len poprosiť o orezanie týchto poškodených topoľov.

**Zástupkyňa Okresného úradu** v nadväznosti na predchádzajúcu prebiehajúcu diskusiu informovala, že ak sa nejaký objekt odovzdá zápisnične, tak je povinnosť v zmysle zákona požiadať o jeho kolaudáciu do 15-tich dní od podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

**Zástupkyňa Okresného úradu** ďalej požiadala zhotoviteľa, aby vodorovné dopravné značenie zrealizoval najmä v kritických miestach (križovatkách) tak, aby bolo viditeľné aj za zníženej viditeľnosti a aj v zime a čo najdlhšiu dobu a aby bolo zrealizované podľa projektu dopravného značenia, načo dostal odpoveď od zhotoviteľa, že na prevažnej časti Slaneckej cesty je, resp.

v najbližšej dobe bude položená finálna asfaltová vrstva, takže vodorovné dopravné značenie sa bude realizovať v bielej farbe.

- **Zástupcovia NDS, a.s.**, sa opätovne informovali vzhľadom na začínajúcu sa zimnú údržbu od 13.11.2023 dotknutej časti zjazdu mosta VSS so stavbou „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, kde bude možnosť otáčania sa vozidiel údržby a či auto s radlicou, ktorá je široká cca 4 m prejde cez zrealizovanú ľavú časť mosta, kde boli informovaní, že možnosť otáčania vozidiel bude v križovatke na ul. Textilná I a jestvujúcej čerpacej stanici PHM Slovnaft, a.s. alebo v križovatke s ul. Textilnou II. Zástupcovia NDS vznieslo požiadavku stretnutia sa na stavbe z dôvodu prejednávania vyššie uvedeného problému.

Ďalej spracovateľ projektu dopravného značenia Ing. Titl navrhol, aby dočasne prevzala zimnú údržbu vetiev zjazdu a nájazdu z mosta VSS za NDS spoločnosť KOSIT a aby NDS udržiavala len cestu č. E58 bez vetiev zjazdu a nájazdu, kde zástupca mesta informoval, že možnosť zimnej údržby prejedná so spoločnosťou KOSIT a bude o výsledku rokovania informovať zúčastnených.

**Zástupca mesta** v rámci diskusie ešte vzniesol otázku na spracovateľa projektu dopravného značenia spätného osadenia odstránených značiek zvislého dopravného značenia počas výstavby v sídlisku, ktoré sa nachádzali v trvalom zábere stavby „Slanecká cesta“, ktoré z dôvodu rozšírenia križovatiek nie je možné osadiť na pôvodné miesto, kde dostal odpoveď, že toto dopravné značenie by malo zostať zachované a že sa tento problém bude riešiť.

#### **Bod č. 5 – Záver**

- SD konštatuje, že dňom 16.08.2023 uplynula lehota výstavby diela „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta v zmysle článku 2.6.1. – Lehota plnenia ZoD objednávateľa č. 2021001507.

Po ukončení diskusie Ing. Zdenko Titko poďakoval prítomným za účasť a kontrolný deň ukončil o 09:50 hod.

Predbežne bolo dohodnuté, že kontrolný deň stavby č. 18 sa uskutoční dňa 21.12.2023, to jest vo štvrtok so zrazom zúčastnených v kancelárii č. D310 v budove Magistrátu mesta Košíc o 9,00 hod. Termín a miesto zrazu sa upresní v pozvánke.

V Košiciach, dňa 09.11.2023

Zapísal: Ing. Zdenko Titko

Príloha: prezenčná listina

